



**RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06-08-2012

prot. 28144

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 07 AGO. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 343 del 03/08/2012

Del Registro Generale n. 1096 del 07 AGO. 2012

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ SPINAZZO - LIQUIDAZIONE -



## IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20-07-2012)

**Visto** l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

**Vista** la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

**Che**, con determina n° 668 del 02/12/2010 è stata approvato il capitolato tecnico prestazionale per la fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata da adibire temporaneamente a sede di scuola materna in località Spinazzo;

**Che**, con la stessa determina si è impegnata la somma complessiva di € 135.259,20 sull'intervento n. 2040201.15 del bilancio dell'anno 2010, impegno n.2984/2010, per la fornitura di cui sopra;

**Che**, la Giunta Comunale con atto n. 484 del 03/12/2010 incaricava il responsabile del Settore IV ad effettuare ogni utile azione per una soluzione temporanea finalizzata ad riaprire la scuola materna alla località Spinazzo, anche mediante l'acquisto e posa in opera di una struttura prefabbricata, dotata di tutti gli ambienti didattici necessari, nonché di tutti i requisiti necessari al rispetto della normativa vigente in materia di impianti ed isolamento termico;

**Che**, il Responsabile del Settore IV - LL.PP., con determinazione n. 690 del 16/12/2010, mediante la procedura del cottimo fiduciario, come disposto dall'art.125 comma 11 del D.LGS. 163/06, con invito a n. 5 ditte in possesso dei requisiti, ha approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva della fornitura de quo alla ditta Costruzioni Industriali s.r.l. con sede legale in via Salvemini 20, Capaccio, per l'importo netto di € 109.369,00 oltre ad € 1.116,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Che**, come previsto dal capitolato tecnico la ditta aggiudicataria ha presentato in data 27/01/2011 al n. 3496 il progetto definitivo della struttura prefabbricata da adibire a sede di scuola materna alla località Spinazzo;

**Visto** il progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n 51 del 10/02/2011;

**Vista** l'autorizzazione paesaggistica n. 24/2010 ai sensi e per gli effetti dell'artico-

lo 146, comma 7, del Dlgs 22/01/2004, n42;

**Visto** il certificato di collaudo statico dell'edificio il cui certificato, previsto dall'art.67 del D.P.R. 380/2001, rilasciato in data 27/09/2011 dall'ing. Massimo Pepe, è stato depositato al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno il 28/09/2011 al n. 2011.0729028;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori ( art. 172 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554) del 01/10/2011 a firma congiunta del Direttore dei Lavori, ing. Maria D'Onza, ed il Responsabile del Procedimento, arch. Rodolfo Sabelli;

**Visti** i certificati relativi agli impianti ed alle opere a rete rilasciati in conformità del D.M. 22/01/2008, n.37, trasmessi in data 04/10/2011 ed in dettaglio:

- Certificato di conformità impianto elettrico;
- Certificato di conformità impianto idrosanitario e termico;
- Certificato di conformità impianto gas;
- Certificazione degli infissi;
- Certificazione Energetica n. A0001/2011;

**Preso atto** che la spesa per la fornitura di cui sopra ammonta ad € 110.484,00 oltre IVA;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, a liquidare la somma di € 110.484,00 oltre IVA. al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento della fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata da adibire temporaneamente a sede di scuola materna in località Spinazzo, per complessivi € 133.685,64;

**Visto** la fattura della ditta Costruzioni Industriali s.r.l., n. 31/1 del 11/04/2012 presentata al protocollo generale del comune di Capaccio in data 4 luglio 2012 prot. N 2 per un importo complessivo di € 133.685,64;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

### DETERMINA

**Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;

**Di approvare**, come approva, gli atti relativi alla fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata da adibire temporaneamente a sede di scuola materna in località Spinazzo, dai quale si evince che la ditta Costruzioni Industriali s.r.l. con sede legale in via Salvemini 20, Capaccio, ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 133.685,64;

**Di approvare**, come approva, la fattura della ditta Costruzioni Industriali s.r.l., n. 31/1 del 11/04/2012 presentata al protocollo generale del comune di Capaccio in data 4 luglio 2012 prot. N 2 per un importo complessivo di € 133.685,64;

**Di liquidare**, come liquida la ditta Costruzioni Industriali s.r.l. con sede legale in via Salvemini 20, Capaccio, per il pagamento della fornitura effettuata, di importo complessivo di € 133.685,64;

**Di dare atto** che la spesa grava sull'intervento n. 2040201.15 del bilancio dell'anno 2010, impegno n.2984/2010;

Il Responsabile Area  
Dott. Ing. Carmine PRECO

