



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE III

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 37 del 22 SET. 2009

Del Registro Generale n. 1534 del 23 SET. 2009

OGGETTO: LAVORI DI "PISTA CICLABILE FOCE SELE - TORRE DI MARE" DI CUI AL FINANZIAMENTO PIT PIANA DEL SELE - POR CAMPANIA 2000 - 2006. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA ESECUTRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Lavori di "Pista Ciclabile Foce Sele - Torre di Mare" di cui al finanziamento PIT Piana del Sele - POR Campania 2000 - 2006. Liquidazione lavori in economia all'Impresa esecutrice.

- visto l'art. 169 del D.L.vo 267/2000 che stabilisce che i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di previsione annuale deliberato dal consiglio;
- visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- visto che con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 16/07/2009 e n. 270 del 28/07/2009 di modifica del Peg per l'anno 2009 a tutto il 31/12/2009;
- visto il decreto sindacale prot. n. 32576 del 07/08/2009;
- visto il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- visto la deliberazione di G.C. n. 136 del 21/04/2006 di trasferimento di interventi di opere pubbliche nella persona del Dott. Ing. Carmine Greco Responsabile pro-tempore del Settore III;

Premesso

Che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3698 del 19/12/2003, pubblicata sul BURC n. 5 del 02/02/2004 è stato approvato il progetto integrato Piana del Sele, tra cui è stato inserito il Comune di Capaccio, misura P.O.R. 4.6 col progetto "PISTA CICLABILE FOCE SELE- TORRE DI MARE", per l'importo complessivo € 2.250.000,00;

Che con deliberazione consiliare n. 29 del 29/03/04 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP. 2004/2006 ed annualità 2004 tra cui è stato inserito l'intervento relativo alla realizzazione "PISTA CICLABILE FOCE SELE - TORRE DI MARE";

Che la progettazione dei lavori di che trattasi è stata effettuata dal personale interno all'Ente, nella persona dell'ing. Carmine Greco, già responsabile del settore LL.PP.;

Che con deliberazione di G.C. n. 368 del 28/10/2004 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal summenzionato professionista, nell'importo complessivo di € 2.250.000,00 di cui € 1.724.890,43 per lavori ed € 525.109,57 per somme a disposizione;

Che con deliberazione di G.C. n. 416 del 29/12/2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quo nell'importo complessivo di € 2.250.000,00 di cui € 1.724.890,43 per lavori comprensivo dell'importo di € 21.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 525.109,57 per somme a disposizione;

Che con determinazione n. 53 del 23/02/05 (n. 161/05 del reg. gen.) sono state definite le modalità di scelta del contraente ed approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui si tratta;

Che il bando di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii. è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 03 marzo 2005, sul sito del Ministero delle Infrastrutture col n. 14451, all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dell'Ente e per estratto sui quotidiani: Italia Oggi e il Sole 24 Ore a carattere

nazionale, e due quotidiani a carattere regionale: Il Mattino ed il Corriere del Mezzogiorno;

Che con determinazione n. 61 del 10 marzo 2005 si è rettificato il bando di gara al punto II.2.I lettera d) in quanto per mero errore materiale la categoria OS 12, scorporabile era stata riportata con qualifica obbligatoria e non subappaltabile mentre la stessa poteva essere subappaltabile. Si è provveduto, conseguentemente, alla pubblicazione del provvedimento di rettifica sul sito internet del Comune ed all'albo pretorio dove era stato pubblicato il bando riportante l'errore materiale. Di tale rettifica sono stati rese edotte le ditte che avevano già effettuato la presa visione dei luoghi al fine di consentire la partecipazione nelle forme a loro più convenienti.

Che, come analiticamente riportato nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo, allegata sub "A", nei tempi previsti dal bando di gara (ore 12,00 del giorno 29 marzo 2005) sono pervenute n. 113 offerte, e una offerta fuori termine - ATI SNEC ROSSI- EUPILIO, prot. 12036 del 29 marzo 2005 - pervenuta alle ore 15,29 come attestato del responsabile dell'ufficio protocollo in calce alla busta;

Che con determinazione n. 80 del 31/03/05 sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara con aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Capretto Costruzioni srl per l'importo al netto del ribasso offerto del 32,9629% di € 1.163.403,55, comprensivo dell'importo di € 21.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che l'esito di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 03/06/05 all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dell'Ente e per estratto sui quotidiani: Italia Oggi e il Sole 24 Ore a carattere nazionale, e due quotidiani a carattere regionale: Il Mattino ed il Corriere del Mezzogiorno;

Che l'impresa Capretto Costruzioni ha stipulato il contratto n. 2973 di rep. del 29/06/05, registrato all'Ufficio delle Entrate di Agropoli al n. 433, parte I, del 05/07/05;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 08.08.2005;

Che con deliberazione di G.C. n. 356 dell' 08/09/05 è stato riformulato il quadro economico di spesa a seguito dell'economia determinatasi per effetto del ribasso d'asta praticato dall'impresa Capretto Costruzioni srl, nel quale, nelle somme a disposizione, sono state previste le spese già sostenute e da sostenere, non previste nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con la deliberazione di G.C. sopra richiamata;

Che con nota prot. 35272 del 22/09/05 è stata trasmessa al responsabile della misura 4.6 della Regione Campania; la summenzionata deliberazione di riformulazione del quadro economico di spesa;

Che con deliberazione di G.C. n. 454 del 24/11/2005 è stato approvato il nuovo quadro economico allegato "A", rimodulato in base al ribasso d'asta praticato dall'impresa aggiudicataria del 32,9629%, dal responsabile unico del procedimento dr. arch. Rodolfo Sabelli, nelle solo voci lavori e IVA relativa;

Che con la stessa deliberazione le spese non previste nel quadro economico del progetto esecutivo, comunque necessarie per l'esecuzione dell'opera possono gravare sull'economia di gara, nella percentuale dell'11,11%, pari a quella dei fondi a carico dell'Ente oltre alle spese in economia;

Che in data 09.12.2005 avveniva una sospensione dei lavori in via temporanea per le pessime condizioni metereologiche;

Che la sospensione dei lavori si prolungava per ridefinire parti del progetto esecutivo, approvato ed appaltato, relativamente all'opportunità di modificare parzialmente il percorso della pista ciclabile affinché il definirsi di quest'ultimo accentuasse quanto più

possibile la fruizione del grande polmone verde esistente, importante patrimonio naturalistico del territorio Comunale;

Che dopo varie riunioni ed in particolare dopo due "tavoli di concertazione" avvenuti in data 16.05.2006 ed in data 14.06.2006, ed in virtù del fatto che la pineta risulta un tassello importante nella politica turistica della amministrazione locale, l'Amministrazione ha espresso la volontà di realizzare una variante tecnica al progetto originario;

Che detta variante, redatta internamente all'U.T.C., è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 212 del 20/06/2006 nell'importo complessivo di € 1.576.215,75 coincidente con quanto previsto con la deliberazione di G.C. n. 454 del 24/11/2005 di assestamento quadro economico post gara;

Che per effetto della deliberazione di G.C. n. 454 del 24/11/2005, di rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara, per complessivi € 1.576.215,74, l'importo complessivo incideva per l'88,89% sul fondo finanziato dalla Regione, Misura 4.6 del POR 2000-2006, di cui all'intervento n. 2080101,24, e per l'11,11% sul fondo comunale di cui all'intervento n. 2080101,26, come di seguito dettagliato:

1	Impegno spesa PIT	Det. LL.PP.n.	580	06/12/2004	2.000.000,00
	Sottoconto 0006	Intervento 2080101,24 Impegno 2004/2671/2004/1			
2	Impegno spesa Comune	Det. LL.PP.n.	191	30/06/2005	250.000,00
		Intervento 2080101,26 Impegno 2005/1428/2005/1 risorsa 5020 OPI			

Che i lavori di cui in parola sono ultimati in data 16/06/2008 come da verbale in pari data;

Che fermo restando l'importo complessivo post gara, di cui al quadro economico allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 454 del 24/11/2005, di importo pari ad € 1.576.215,75, in corso di liquidazione delle varie spese in esso ricomprese si è resa necessaria l'approvazione del **Quadro economico assestato finale** con determinazione n. 224 del 21/11/2008 con la quale, inoltre, si approvava il verbale del 29/04/2005 e successivo accordo sottoscritto in data 22/06/2005 col quale, sostanzialmente, a fronte della disponibilità ad un accordo bonario da parte della Sig.ra Lupò Francesca per l'area di proprietà soggetta ad esproprio per la realizzazione della pista ciclabile, rinunciando ad ogni azione ed eccezione, ha richiesto espressamente la ricostruzione del muro e del cancello insistenti sull'area esproprianda, ovvero il riconoscimento di parte della somma prevista nell'originario quadro economico al punto b) 5. acquisizione aree o immobili – servitù di passaggio, di cui all'allegato "A" della deliberazione di G.C. n. 454 del 24/11/2005, di importo pari ad € 7.309,68, per il pagamento delle opere commissionate all'impresa esecutrice non già previste in progetto;

Che con determinazione n. 226 del 24/11/2008 si approvava il computo metrico delle opere ordinate dalla Direzione Lavori per ottemperare agli impegni di cui al verbale del 29/04/2005 e successivo accordo sottoscritto in data 22/06/2005 nell'importo complessivo lordo di € 6.842,32 che ridotto del 32,9629%, pari al ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara, si riduce all'importo netto di € 4.586,89 al quale si applica l'IVA al 20%, complessivo di € 5.504,27, che si liquidava all'Impresa CAPRETTO

COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23, SANT'ANASTASIA (NA), incaricata della relativa esecuzione;

DATO ATTO che in corrispondenza della proprietà della Sig.ra Lupò Francesca ed in conseguenza del verbale del 29/04/2005 e successivo accordo sottoscritto in data 22/06/2005, approvato con determinazione n. 224 del 21/11/2008, si è reso necessario lo spostamento di n. 10 pali di proprietà TELECOM in quanto, a seguito dell'allargamento della sede stradale, essi venivano a ricadere in mezzo alla carreggiata per cui con nota prot. n. 2776 del 21/01/2008 si inoltrava apposita richiesta all'Ente proprietario (TELECOM);

DATO ATTO che la TELECOM con nota acquisita il 04/04/2008 al prot. n. 13471, facendo seguito alla richiesta di spostamento pali ed a seguito di apposito sopralluogo in sito, comunicava le condizioni necessarie e propedeutiche affinché essa potesse spostare i pali ordinando, di fatto, la realizzazione, a spesa del Comune richiedente, di apposita infrastruttura idonea a contenere le linee telefoniche sorrette dai pali da spostare;

DATO ATTO che a seguito della richiesta della TELECOM, con nota acquisita il 04/04/2008 al prot. n. 13471, la Direzione Lavori ha ordinato l'esecuzione di dette opere resosi necessarie per la corretta e sicura realizzazione dei lavori di cui al contratto principale, non già ricomprese nel progetto approvato facendosi carico con le economie della quota parte a carico del Comune come autorizzato con deliberazione di G.C. n. 454 del 24/11/2005, ossia le economie su:

2	Impegno spesa Comune	Det. LL.PP.n.	191	30/06/2005	250.000,00
		Intervento	2080101,26		
		Impegno	2005/1428/2005/1		
		risorsa	5020 OPI		

DATO ATTO che i lavori summenzionati ammontano ad € 69.905,92 che ridotti del ribasso applicato dall'Impresa in sede di gara per i lavori di cui al contratto principale si riducono ad € 46.862,90 netti, oltre IVA al 20% per complessivi € 56.235,48, come si evince dall'allegato Computo Metrico Estimativo;

VISTO il Rendiconto Misura Pit Sele SCHEDE da cui si evince che sull'impegno 2005/1428/2005/1, risorsa 5020 OPI, Intervento 2080101.26, di cui alla determinazione LL.PP. n. 191 del 30/06/2005, di € 250.000,00 a carico del Comune si è verificata una economia complessiva di € 74.864,92 di cui € 9.741,20 utilizzati con determinazioni n. 206 del 11/07/2005, n. 64 del 10/07/2007 e n. 96 del 26/06/2008 al netto di € 1.400,00 di cui al quadro economico del progetto appaltato, altri € 3.272,24 utilizzati con determinazione n. 198 del 05/07/2005 al netto di € 888,90 di cui al quadro economico del progetto appaltato, ed, infine, altri € 5.616,00 utilizzati con determinazione n. 197 del 05/07/2005, per complessivi € 18.629,44 di talché resta un residuo di € 56.235,48 quali economie ancora disponibili;

RILEVATO che con determinazione n. 95 del 08/08/2007 si determinò di vendere alla medesima ditta esecutrice dei lavori, CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23, SANT'ANASTASIA (NA), la massa legnosa ritraibile dai

287 eucalшти da estirpare per la realizzazione delle opere appaltate per l'ammontare di € 2.489,60 come determinato dal Dott. Agronomo all'uopo incaricato;

DATO ATTO che la massa legnosa di cui sopra è stata effettivamente acquisita dall'Impresa de quo;

RITENUTO di provvedere in merito onde consentire la liquidazione all'Impresa esecutrice per le opere eseguite in economia, in virtù di quanto sopra e, al contempo, scorporare la somma di di € 2.489,60 per la massa legnosa ad essa venduta che va al Comune;

VISTO la fattura fiscale n. 11 del 14/09/2009 emessa dall'Impresa CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23 SANT'ANASTASIA (NA), di importo complessivo pari a € 56.235,48, assunta il 16/09/2009 al prot. n. 36864;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 31 del regolamento dei contratti;

VISTO l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di approvare, come approva, il computo metrico delle opere ordinate dalla Direzione Lavori per ottemperare agli impegni scaturenti dal verbale del 29/04/2005 e successivo accordo sottoscritto in data 22/06/2005 ovvero per l'esecuzione delle infrastrutture ordinate dalla TELECOM per lo spostamento dei pali come richiesto dal Comune, nell'importo complessivo lordo di € 69.905,92 che ridotti del ribasso applicato dall'Impresa in sede di gara per i lavori di cui al contratto principale si riducono ad € 46.862,90 netti, oltre IVA al 20% per complessivi € 56.235,48, da pagare all'Impresa CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23, SANT'ANASTASIA (NA), incaricata della relativa esecuzione;
- 3- Di liquidare, come liquida, la fattura fiscale n. 11 del 14/09/2009, assunta in data 16/09/2009 al prot. n. 36864, nell'importo complessivo di € 56.235,48, comprensivo dell'IVA al 20%, all'impresa CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23, SANT'ANASTASIA (NA);

4- Dare atto che gli impegni sono:

1	Impegno spesa PIT	Det. LL.PP.n.	580	06/12/2004	2.000.000,00
---	-------------------	---------------	-----	------------	--------------

Sottoconto 0006 Intervento 2080101,24
Impegno 2004/2671/2004/1

2	Impegno spesa Comune	Det. LL.PP.n.	191	30/06/2005	250.000,00
---	----------------------	---------------	-----	------------	------------

Comune di CAPACCIO


Provincia di SALERNO

Oggetto: LAVORI RIGUARDANTI L'INTERRAMENTO DELLA LINEA
TELECOM SITA IN VIA STERPINIA IN PROSSIMITA DELLA
PROPRIETA' LUPO'

Committente: COMUNE DI CAPACCIO

Computo Metrico Estimativo

Il Direttore Lavori
dott. ing. Carmine GRECO



Computo metrico estimativo

LAVORI RIGUARDANTI L'INTERRAMENTO DELLA LINEA TELECOM SITA IN VIA STERPINIA IN PROSSIMITA DELLA PROPRIETA' LUPO'

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	R.02.003.A	Computo Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio da 0 a 100 mm							
		PER ATTRAVERSAMENTI INTERRAMENTO LINEA TELECOM	4,000	6,00			24,000		
			2,000	8,00			16,000		
			2,000	12,00			24,000		
					Sommano		64,000	€ 2,35	€ 150,40
2	E.01.005.A	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m							
		PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM		235,00	0,60	1,20	169,200		
		POZZETTI PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM	2,000	1,50	1,00	1,50	4,500		
			3,000	1,00	0,80	1,50	3,600		
					Sommano		177,300	€ 37,18	€ 6 592,01
3	E.01.013	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata							
		VEDI VOCE N° 2 MC 177.30	177,300				177,300		
					Sommano		177,300	€ 20,42	€ 3 620,47
4	L.02.082.Q	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio posa di due tubi nello stesso sito di posa diametro mm 125							
		PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM ML 200		240,00			240,000		
					Sommano		240,000	€ 13,81	€ 3 314,40
5	E.01.011	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CSd'A e irrorazione di							
							A riportare € 13 677,28		



N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 13 677,28									
6	NP01	acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM Fornitura e posa in opera di pozzetto "TELECOM", composto da: base in cls per pozzetto 125x80, sopraizo in cls H. 20 per pozzetto 125x80, sopraizo in cls H. 10 per pozzetto 125x80, soletta portachiusino in cls foro 60x120, chiusino in ghisa sferoidale 82x120, DIN 400 carrabile, il tutto marchiato "TELECOM", comprensivo di tutto quanto occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		235,00	0,60	1,20	169,200		
					Sommano	m³	169,200	€ 7,95	€ 1 345,14
	NP02	PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM Fornitura e posa in opera di pozzetto "TELECOM", composto da: base in cls per pozzetto 90x70, sopraizo in cls H. 20 per pozzetto 90x70, sopraizo in cls H. 10 per pozzetto 90x70, soletta portachiusino in cls foro 60x60, chiusino in ghisa sferoidale 72x78, DIN 400 carrabile, il tutto marchiato "TELECOM", comprensivo di tutto quanto occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	2,000				2,000		
					Sommano	cad	2,000	€ 1 936,25	€ 3 872,50
	U.02.030	PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento	3,000				3,000		
					Sommano	cad	3,000	€ 1 574,36	€ 4 723,08
		PER INGRESSI PROPRIETA' LUPO	1,000 2,000 2,000	5,00 5,50 6,00	4,00 4,50 4,50	0,30 0,30 0,30	6,000 14,850 16,200		
	U.02.033	PER RIPRISTINO ALLARGAMENTO SEDE STRADALE Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.		250,00	3,80	0,30	285,000		
					Sommano	m³	322,050	€ 14,41	€ 4 640,74
A riportare € 28 258,74									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 28 258,74									
		PER ATTRAVERSAMENTI INTERRAMENTO LINEA TELECOM	2,000	6,00	0,60	10,00	72,000		
				8,00	0,60	10,00	48,000		
				12,00	0,60	10,00	72,000		
		PER RIPRISTINO SEDE STRADALE PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM		275,00	3,00	10,00	8250,000		
		PER RIPRISTINO ALLARGAMENTO SEDE STRADALE		255,00	3,80	10,00	9690,000		
		PER INGRESSI PROPRIETA' LUPO	1,000	5,00	4,00	10,00	200,000		
			2,000	5,50	4,50	10,00	495,000		
			2,000	6,00	4,50	10,00	540,000		
10	U.02.034	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n. 34) 20%, confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:			Sommano	m²/cm	19367,000	€ 1,00	€ 19 367,00
		PER ATTRAVERSAMENTI INTERRAMENTO LINEA TELECOM	2,000	6,00	0,60	8,00	57,600		
				8,00	0,60	8,00	38,400		
				12,00	0,60	8,00	57,600		
		PER RIPRISTINO SEDE STRADALE PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM		275,00	3,00	8,00	6600,000		
		PER RIPRISTINO ALLARGAMENTO SEDE STRADALE		255,00	3,80	8,00	7752,000		
		PER INGRESSI PROPRIETA' LUPO	1,000	5,00	4,00	8,00	160,000		
			2,000	5,50	4,50	8,00	396,000		
			2,000	6,00	4,50	8,00	432,000		
		PER RAMPE DI INGRESSO PISTA DALLA STRADA	20,000	3,00	0,30	18,00	324,000		
			10,000	2,50	2,50	10,00	625,000		
11	L.02.004.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/ 750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati			Sommano	m²/cm	16442,600	€ 1,30	€ 21 375,38
A riportare € 69 001,12									


N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 69 001,12	
		TRIPOLARE N1V V-K sezione 3 x 2,5 mmq							
		CAVO PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE ML 550		580,00			580,000		
		Computo			Sommato	m	580,000	€ 1,56	€ 904,80
		Totale € 69 905,92							
								Totale	€ 69 905,92

Ente appaltante: COMUNE DI CAPACCIO (PROV. SALERNO)
 Lavori di : REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FOCE SELE -- TORRE DI MARE
 Impresa Esecutrice : CAPRETTO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Sant'Anastasia (NA) al Corso Umberto I n° 23, P. IVA 02819571213.
 Contratto di Appalto : Rep. n° 2973/2005.
 Gara in data 30/03/2005, offerta di euro 1.163.403,55 pari al ribasso del 32,9629%

CONTO LAVORI INTERRAMENTO LINEA TELECOM

LAVORI A LORDO - COMPUTO METRICO.....€ 69.905,92
 A detrarre Ribasso del 32,9629%..... - € 23.043,02
 LAVORI AL NETTO RIBASSO.....€ 46.862,90
 A SOMMARE IVA DEL 20%.....€ 9.372,58
 TOTALE LAVORI IVA COMPRESA.....€ 56.235,48

Il Direttore Lavori
 dott. ing. Carmine GRECO



Capretto Costruzioni S.r.l.


Via Argine, 504 • 80147 • Napoli

Spett.le
COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

C.F.: 81001170653

FATTURA N.11 DEL 14 SETTEMBRE 2009

LAVORI RIGUARDANTI
L'INTERRAMENTO DELLA LINEA
TELECOM IN VIA STERPINIA IN
PROSSIMITA' DELLA PROPRIETA'
LUPO.



IMPONIBILE.....	€.	46.862,90,*
I.V.A. 20%.....	€.	9.372,58*
TOTALE FATTURA	€.	56.235,48*

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario Unicredit Banca di Torre del
Greco (NA)
IBAN:IT 18 R 03002 40303 000003938481

CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l.
Sede Legale: Via Argine, 504
80147 NAPOLI
Tel/Fax 081 5614228
C.F./PIVA 02819571213

SINCERT

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000
CERT. N° 501299A0275/1



ANCCP



Capretto Costruzioni S.r.l.

Via Argine, 504 • 80147 • Napoli • Tel/Fax 081.5614228

SITUAZIONE AL SALDO DELLA REGIONE


Intervento		2080101,24	2080101,26	
Regione		Comune		
		1.401.080,66	250.000,00	
		1.401.080,66	175.135,08	74.864,92
		1.576.215,74		
		745.146,77	93.132,87	
		0,00	8.664,00	
		1.034,15	6.474,09	
		0,00	68.544,00	
		0,00	4.272,24	
		0,00	12.936,67	
		0,00	5.616,00	
		-45.640,59		
3° SAL Det. 546 del 03/04/2008		700.540,33	199.639,87	Saldo 3° SAL Impresa
Totale (50%)		280.216,13		
II Acconto (20%)				
III Acconto (25%)				
Saldo (5%)				
		234.575,54	50.360,13	Parziale Residui
Det. n. 196 del 10/11/2008		-7.701,43	7.701,43	
Det. n. 197 del 10/11/2008		-60.928,76	60.928,76	
Det. n. 195 del 10/11/2008		-888,90	888,90	Recuperi
Det. n. 198 del 10/11/2008		-11.499,41	11.499,41	
Det. n. 199 del 11/11/2008		-4.437,39	-554,61	
Det. n. 201 del 11/11/2008		-18.859,04	-2.357,12	
Det. n. 200 del 11/11/2008		-43.520,54	-5.439,46	Liquidazioni
Det. n. 096 del 26/06/2008		-210,29	-3.422,67	
		86.529,78	119.604,77	Parziale Residui
Det. n. 176 del 29/10/2008		-86.529,78	-27.288,15	
		-131.799,99	0,00	
Det. n. 225 del 21/11/2008		-6.146,20	-768,19	
Det. n. 226 del 24/11/2008		-4.875,23	-629,03	
Det. n. 227 del 24/11/2008		-277.502,75	-34.683,94	
		-420.324,17	56.235,46	Parziale Residui
		1.119.810,40		
		980.756,46	139.053,94	Totali spesi
		420.324,20	36.081,14	Residui da spendere
		1.401.080,66	175.135,08	Spesa finale
			74.864,92	Residuo capitolo Comune
				Verifica contabile
		1.576.215,74		

IV SAL

Intervento 2080101,26
Impegno 2005/1428/2005/1
risorsa 5020 OPI

- 5- Di recuperare, come recupera, la somma di € **2.489,60** per la massa legnosa acquistata dall'impresa CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23, SANT'ANASTASIA (NA) sicchè **la liquidazione effettiva da effettuare all'Impresa** è di € 56.235,48 - € 2.489,60 = **€ 53.745,88**;
- 6- Di liquidare, come liquida, al Comune di Capaccio la somma di **€ 2.489,60** per la massa legnosa venduta all'impresa CAPRETTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in corso Umberto I, n. 23, SANT'ANASTASIA (NA);
- 7- Di far gravare tale importo complessivo, pari ad € **56.235,48**, sull'intervento 2080101.26 in quanto economie disponibili che si compongono € **38.586,28** appostate effettivamente su detto intervento ed € **17.649,20** sull'intervento 2080101.24 in quanto somme ancora da recuperare relativamente alle determinazioni nn. 195, 196, 197 e 198 tutte del 10/11/2008 (totale da recuperare € **81.018,50** di cui recuperati € **27.288,15** mandato 6139 del 17/11/08, € **768,19** mandato 6366/08, € **629,03** mandato 6367/08, € **34.683,94** mandato 6368/08: residuo da recuperare € **17.649,20**);
- 8- Di trasmettere all'impresa Capretto Costruzioni s.r.l. la presente determinazione;
- 9- L'immediata esecutività della presente determinazione.

Il Responsabile del Settore III
Dott. Ing. Carmine Greco



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22.09.2009

prot. 37622

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23 SET. 2009 al _____

IL RESPONSABILE

