



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Servizi Tecnologici per il territorio-Opere e Lavori
Pubblici-Tecnologici-Sanità-Ecologia-Espropri-Servizi Idrici-Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, n.l. 84047 Capaccio(SA)-C.F. 81001170653-P.I. 00753770650
Tel. +39(0828)812111 Facsimile +39(0828)812239 E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it

OGGETTO : Lavori di "Creazione della rete dei sentieri comunali per la fruizione dei Beni culturali di Capaccio – Paestum" – Misura 227-b PSR Campania 2007-2013 a) CUP : H44B13000200006 b) CIG : 5586169C7A

Stazione Appaltante : Comune di Capaccio, via Vittorio Emanuele n.l - 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828/812260 - Fax. 0828/812239 - e-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it - Profilo di committente (URL) : www.comune.capaccio.sa.it

Impresa Aggiudicataria : Progettoimpresa s.r.l. con sede in Altavilla Silentina (SA), via Quercioni snc cap. 84045, Partita Iva : 05182630656;

Importo complessivo lavori di progetto esecutivo : Euro 214.030,74 di cui Euro 4.778,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Contratto : in corso di stipula; *RED. N. 408 DEL. 03.11.14*

Ribasso di gara : 2,101%

Importo contrattuale netto : Euro 209.634,36 compreso gli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza : Euro 4.778,92

R.U.P. : Dott. Ing. Carmine Greco

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.)

Progetto principale:

Il progetto esecutivo denominato "Creazione della rete dei sentieri comunali per la fruizione dei Beni culturali di Capaccio-Paestum – misura 227 PSR Campania" (stralcio funzionale dell'intervento generale di "Recupero, accessibilità e valorizzazione degli itinerari storico-culturali del territorio comunale"), di cui al verbale di validazione del 13.11.2012, è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 14.11.2012 con Deliberazione n. 334, per l'importo complessivo pari a Euro 304.557,18 (compreso Iva) così ripartito:

QUADRO ECONOMICO del Progetto Esecutivo	
LAVORI	
A1) Importo dei Lavori a base di gara	€. 209.251,82
A2) Oneri per sicurezza diretti (inclusi in A1)	€. 3.036,03
Importo sottotale lavori + oneri sicurezza	€.212.287,85
A3) Oneri di sicurezza e coordinamento indiretti (ved. Computo Sicurezza)	€. 1.742,89
Totale (A)	€. 214.030,74
B - Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) Imprevisti (5% di A)	€. 10.701,54
B2) Spese generali (12% di A)	€. 26.967,87
Totale (A + B1 + B2)	€. 251.700,15
B3) IVA 21% su A, B1, B2 ed eventuali altre imposte e tasse	€. 52.857,03
Totale Somme a Disposizione (B1 + B2 + B3)	€. 90.526,44
TOTALE PROGETTO A+B	€. 304.557,18

N.B. Per la contabilizzazione dei lavori relativi al progetto esecutivo in esame fu utilizzato il Prezziario della Regione Campania aggiornato all'anno 2011.

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il competente settore regionale, con provvedimento prot. n. 2013.0861938 del 16.12.2013, ha emesso decreto di finanziamento con fondi PSR Campania 2007-2013 – Misura 227 b: “Investimenti non produttivi” ed “IN ATTUAZIONE DEL P.I.R.A.P. (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) E DI CUI AL D.D. N. 49 del 13.06.2012 - P.S.R. CAMPANIA 2007/2013 MISURA 227-b – PROGETTI INTEGRATI RURALI PER LE AREE PROTETTE”.

Affidamento lavori:

Con Determina Area VI n. 45 del 29.01.2014, Reg. Gen. n. 96 del 03.02.2014 si indicava la procedura di affidamento del contratto di appalto per l'importo complessivo di €304.557,18 di cui €214.030,74 per lavori (ved. Totale A del quadro economico), di cui €209.251,82: importo dei lavori a base di gara (A1) ed € 90.526,44 (B1 + B2 + B3) per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dettagliatamente illustrato nel quadro economico sopra esposto. I lavori, aggiudicati con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), furono consegnati con verbale del 07.05.2014 alla società “Progettoimpresa s.r.l.”, con sede in via Quercioni snc - 84045 Altavilla Silentina (SA). P.Iva: 05182630656.

Contratto d'Appalto dei Lavori:

Il Contratto d'Appalto dei Lavori è stato sottoscritto in data 03.11.2014, Rep. n. 4018, registrato in data 05.11.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Agropoli (Sa) con estremi di registrazione: serie IT numero 776 del 05.11.2014.

Con il presente contratto l'impresa "Progettoimpresa s.r.l." ha accettato l'appalto per l'esecuzione dei lavori "a Misura" con la variazioni/migliorie e modalità espresse nella documentazione tecnica offerta in sede di gara per il corrispettivo netto offerto di €.209.634.36 di cui €. 4.778.92 quali oneri di sicurezza indiretti, oltre l'iva al 22% come per legge (con un ribasso offerto pari al 2,101%).

Nel contratto venne stabilito altresì il tempo utile per dare compiuti i lavori in totale giorni 135 naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Variante di assestamento:

A seguito di richiesta di assestamento dei costi da parte del soggetto attuatore, ex Settore Foreste di Salerno, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 529 del 19.12.2014, si approvava il progetto esecutivo della Variante di Assestamento per l'importo complessivo pari ad €.251.700,15 (ved. Quadro Economico a pag. seguente).

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati sotto riserve di legge il giorno 07 del mese di maggio 2014 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa. Il Responsabile dell'Area VI e RuP ha autorizzato i direttori dei lavori alla consegna degli stessi con autorizzazione prot. n. 18523 del 05.05.2014.

Inizio lavori:

Come da processo verbale di inizio lavori, alla data del 08.05.2014 si è appurato l'effettivo inizio dei lavori, avendo provveduto l'impresa Appaltatrice ad effettuare le dovute operazioni preliminari e d'installazione del cantiere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

QUADRO ECONOMICO Variante di assestamento

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

4 di 4

Lavori a Misura

a1)	lavori da computo metrico		190.978,43
a2.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)		2.672,10
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]		188.306,33
a2.2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)		1.742,89
a)	Importo a base di gara	Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2)	192.721,32
	di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a2.1)+a2.2)		4.414,99
		Ribasso	2,1010%
a1 1bis)	Importo lavori al netto del ribasso		184.350,01
a3)	Oneri sicurezza a2.1)+a2.2)		4.414,99
abis)	Importo contratto	209.634,36	Totale sub a1.1bis)+a3)
			188.765,00
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)		0,00
4	Imprevisti [max 5% di a)]	0,00%	0,00
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi		0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento)		0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi		0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06		0,00

SPESE GENERALI max 12% di a) = 23.126,56

2	rilevi, accertamenti e indagini		0,00
7	spese		0,00
7.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)		0,00
7.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)		0,00
7.3	Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.		16.694,40
7.4	fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.)		0,00
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione		0,00
9	spese per commissioni giudicatrici		0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		225,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00%	667,78
		Totale spese generali	17.587,18
12.1	I.V.A. sui lavori (abis, b4)	22,00%	41.528,30
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13)	22,00%	3.819,68
		Totale sub b)	62.935,15
		Totale complessivo finanziamento abis)+b)	251.700,15

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito, come da contratto, in giorni 135 naturali consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una unica Sospensione dei lavori a far data dal 29/08/2014, considerata la richiesta di assestamento dei costi, a seguito di verifica da parte del soggetto attuatore, ex settore foreste di Salerno, cui è seguito il successivo Verbale di Ripresa dei lavori n. 1 a far data dal 05/06/2015. I lavori sono rimasti sospesi per un totale di giorni 280 sia per i motivi riportati nel Verbale di Sospensione dei lavori n.1 (per la richiesta di assestamento dei costi) sia per problemi climatici ostativi al completamento, quindi per garantirne la loro buona esecuzione e per le continue piogge manifestatesi.

Proroghe:

Per l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile - Ultimazione dei lavori::

Il termine ultimo per dare compiuti tutti i lavori in oggetto, considerato il tempo relativo alla sospensione degli stessi, corrisponde alla data del 26.06.2015. La Direzione dei lavori, con Certificato di Ultimazione dei Lavori, li dichiarava ultimati alla data del 26/06/2015.

Verbali di nuovi prezzi:

Non previsti in assestamento.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alla variante di assestamento dei lavori. Si precisa comunque quanto già sopra richiamato relativamente ai problemi climatici riscontrati in cantiere, dovuti al fatto che essi dovendo essere eseguiti in montagna per un lungo periodo, autunnale-invernale-primaverile, pertanto non è stato possibile eseguirli per il notevole abbassamento della temperatura, anche per garantire la loro buona esecuzione, e per le continue piogge manifestatesi.

Subappalti: Non previsti.

Contabilizzazione dei lavori:

La contabilizzazione dei Lavori è stata effettuata dalla Direzione Lavori: arch. Cinzia Mazzarella e ing. Massimo Perrotta, in contraddittorio con al ditta appaltatrice "Progettoimpresa s.r.l."

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi due Stati di Avanzamento (alla data del 05.11.14 e 08.06.15) e di cui sono stati emessi i relativi certificati di pagamento, segue infine lo Stato Finale dei lavori.

Stato di avanzamento dei lavori

Per i lavori in oggetto sono stati emessi due S.A.L.:

- S.A.L. n. 1 del 05.11.2014 dell'importo lavori di €. 105.661,24;
- S.A.L. n. 2 del 08.06.2015 dell'importo lavori di €. 154.598,60;
- Stato Finale del 26.06.2015 dell'importo lavori di €. 192.721,32.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato i Registri di Contabilità senza riserve.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Battipaglia mediante polizza assicurativa continuativa n.19361656 e presso l'INPS di Battipaglia n.7211976636.

Infortuni in corso di lavoro e Danni di forza maggiore

Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni, né danni di forza maggiore.

Riserve dell'impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.


Deposito al Genio Civile

Per la tipologia delle opere di che trattasi non si sono resi necessari depositi al Genio Civile.

Direttore dei Lavori

Arch. Cinzia Mazzarella

Ing. Massimo Perrotta





Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Servizi Tecnologici per il territorio-Opere e Lavori
Pubblici-Tecnologici-Sanità-Ecologia-Esproprî-Servizi Idrîci-Cimitero
Corso Vittorio Emanuele, n.1, 84047 Capaccio(SA)-C.F. 81001170653-P.I. 00753770650
Tel. +39(0828)812111 Facsimile +39(0828)812239 E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it

OGGETTO : Lavori di "Creazione della rete dei sentieri comunali per la fruizione dei Beni culturali di Capaccio - Paestum" - Misura 227-b PSR Campania 2007-2013 a) CUP : H44B13000200006 b) CIG : 5586169C7A

Stazione Appaltante : Comune di Capaccio, via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828/812260 - Fax. 0828/812239 - e-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it - Profilo di committente (URL) : www.comune.capaccio.sa.it

Impresa Aggiudicataria : Progettoimpresa s.r.l. con sede in Altavilla Silentina (SA), via Quercioni snc cap. 84045, Partita Iva : 05182630656;

Importo complessivo lavori di progetto esecutivo: € 214.030,74 di cui € 4.778,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
Contratto : in corso di stipula; REP. 4018 DEL 03.11.14

Ribasso di gara : 2,101%

Importo contrattuale netto : Euro 209.634,36 compreso gli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza : Euro 4.778,92

R.U.P. : Dott. Ing. Carmine Greco

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26 del mese giugno anno duemilaquindici sono intervenuti: - l'arch. Cinzia Mazzarella e l'ing. Massimo Perrotta, Direttori dei lavori; - la Sig. Diana Mauro (Legale Rappresentante) Impresa Appaltatrice "PROGETTOIMPRESA S.R.L.


Con la scorta della perizia e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti in perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti. Sono state verificate misure e dimensioni riscontrando la corrispondenza a quelle nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso i sottoscritti Direttori dei Lavori, considerato:

- CHE i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, eseguiti a regola d'arte nelle conformità contrattuali;
- CHE per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- CHE i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- CHE i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- CHE durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- CHE non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- CHE l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori realizzati all'impresa "PROGETTOIMPRESA S.R.L." - con sede in Altavilla Silentina (SA), via Quercioni snc cap. 84045, Partita Iva : 05182630656, in base al contratto, sono regolarmente eseguiti. Importo dei lavori autorizzato con perizia di variante di assestamento (da computo metrico) è pari ad € 190.978,43 escluso oneri sicurezza indiretti (da computo metrico) di €. 1.742,89, pertanto l'importo contabilizzato a stato finale è pari a quello autorizzato: €. 192.721,32.



Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI


OGGETTO: Creazione della rete di sentieri comunali per la fruizione dei beni culturali di Capaccio-Paestum

COMMITTENTE: Comune di Capaccio

IMPRESA: "Progettoimpresa s.r.l." - Altavilla Silentina (SA) - via Quercioni snc cap. 84045 - Partita Iva : 05182630656

Contratto in data 03/11/2014 rep. n.4018 registrato in Agropoli in data 05/11/2014
al n. 766 parte 1T

Data Consegna:	07/05/2014
Data Inizio Lavori:	08/05/2014
Giorni Utili per Ultimazione:	135
Giorni di Sospensione:	280
Numero di Sospensioni:	1
Data Ultimazione:	26/06/2015




PROGETTOIMPRESA s.r.l.
S.E. Partita 05182630656
Via Quercioni snc
84045 Altavilla Silentina (SA)

RESPONSABILE AREA VI
Dott. Ing. **CARMINE GRECO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 E.01.010.010 .a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ... atti in muratura o conglomerato scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza ... con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato scotico	SOMMANO m ²	2'055,00	0,91	1'870,05
2 E.01.020.010 .d	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... o di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventua ... m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	SOMMANO m ³	15,21	75,01	1'140,90
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, ... teriale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	SOMMANO m ³	302,24	6,30	1'904,11
4 E.01.050.050 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... carriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra ... iere, per percorsi fino a 50 m	SOMMANO m ³	15,41	40,10	617,94
5 E.11.010.040 .b	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ... iodatura alla struttura sottostante in legname di castagno Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di castagno	SOMMANO m ³	10,00	1'109,29	11'092,90
6 E.11.030.010 .b	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzio ... etta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture ligne ... r realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata	SOMMANO m ²	105,00	7,37	773,85
7 E.11.030.030 .a	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino ... legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito	SOMMANO m ²	105,00	7,66	804,30
8 E.21.040.020 .a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura	SOMMANO m ²	105,00	3,67	385,35
9 E.21.040.020 .b	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	SOMMANO m ²	165,00	2,17	358,05
10 E.21.040.050 .a	Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco	SOMMANO m ²	100,00	4,65	465,00
11 N.P. 1	PANNELLO 90X152 cm. - Realizzazione e fornitura di pannelli esplicativi in legno. PANNELLO 90X152 cm. - Realizzazione e fornitura di pannelli esplicativi in legno.	SOMMANO cadauno	4,00	3'116,47	12'465,88
12 N.P. 2	Interventi di ripristino e raccordo funzionale dell'assetto viario del sentiero Interventi di ripristino e raccordo funzionale dell'assetto viario del sentiero	SOMMANO ml	611,20	12,92	7'896,70
13 S.01.010.060 .g	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... riore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inf ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	SOMMANO m ²	100,00	4,10	410,00
14 S.01.010.060	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... tanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00				
	A RIPORTARE				40'185,03

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			40'185,03
.h	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inf ... i infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00 SOMMANO m²/30gg	900,00	0,25	225,00
15 S.02.020.030	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... lo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere			
.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc ... spulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad	1,00	100,92	100,92
16 S.02.020.040	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... nuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere			
.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc ... o gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad/30gg	9,00	60,73	546,57
17 S.03.010.100	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di march ... tà CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388			
.e	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388 SOMMANO cad/30gg	54,00	1,25	67,50
18 S.03.010.110	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchi ... del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1			
.b	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1 SOMMANO cad/30gg	54,00	4,40	237,60
19 S.03.020.010	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 p ... o di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti			
.a	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti SOMMANO cad/30gg	6,00	3,26	19,56
20 S.04.010.010	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... te grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m			
.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a nor ... con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m SOMMANO cad	5,00	4,90	24,50
21 S.04.010.020	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m			
.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a no ... siva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m SOMMANO cad	5,00	3,92	19,60
22 S.04.010.030	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... te grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m			
.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a nor ... con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m SOMMANO cad	5,00	4,90	24,50
23 S.04.020.040	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm			
.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera ... 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm SOMMANO cad	2,00	33,57	67,14
24 U.06.010.050	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza br ... eto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato			
.a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x ... namento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato SOMMANO cad	20,00	282,96	5'659,20
25 U.07.010.560	Staccionata realizzata in pali di pino diametro 10/12 cm ... valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m			
.b	Staccionata realizzata in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corr ... finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m SOMMANO m²	950,00	22,61	21'479,50
	A RIPIANTARE			68'656,62

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				68'656,62
26 U.09.010.010 .a	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cesp ... ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su ... agisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali	SOMMANO m² 3'989,72	3,18	12'687,30
27 U.09.010.130 .a	Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto ... ale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di dimensioni Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione de ... utilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di dimensioni	SOMMANO m³ 302,24	40,89	12'358,59
28 U.09.010.290 .a	Decespugliamento di area boscata con pendenza media infer ... discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erb ... 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	SOMMANO m² 9'247,68	0,82	7'583,10
29 U.09.020.010 .c	Muratura per opere di sistemazione montana: con pietrame ... in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale Muratura per opere di sistemazione montana: con pietrame a secco in elevazione di volume non inferio ... niente da cave, lavorato e posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale	SOMMANO m³ 224,03	255,05	57'138,85
30 U.09.040.170 .a	Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consi ... sterio. Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe radici e p ...) e qualsiasi altro onere e magisterio. Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra	SOMMANO m² 464,79	73,79	34'296,86
Parziale LAVORI A MISURA euro				192'721,32
T O T A L E euro				192'721,32



A RIPORTARE