



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Area VI: Coordinamento VI Area – LL.PP. – Manutenzione – Servizi idrici –
Ecologia – Sanità – Espropri – Cimitero – Servizi Tecnologici

Corso Vittorio Emanuele, n. 1 - 84047 Capaccio (SA) - C.F. 81001170653 - P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

<p>RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p> <p>Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:</p> <p>il <u>31.07.2012</u></p> <p>prot. <u>27320</u></p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Attesta la pubblicizzazione dal <u>07 AGO. 2012</u> al _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 334 del 30/07/2012

Del Registro Generale n. 1100 del 07 AGO. 2012

OGGETTO: Lavori di allestimento dell'area a margine di Via G. Galilei in Località Vannulo (CIG Z0D01B38C1) – Approvazione contabilità unica e finale e liquidazione alla ditta Di Sessa Antonio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, all'approvazione dei PEG per l'anno 2012 con i programmi, di progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che a seguito del completamento del programma "Scuole strutture sicure" inerente la verifica statica e strutturale degli edifici scolastici, la scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" è risultata non idonea nei confronti delle azioni statiche e nei confronti delle azioni sismiche, in relazione al livello della sismicità della zona dettato dalle norme vigenti, come risulta dalla relazione di verifica strutturale svolta dal professionista incaricato Ing. Vincenzo Criscuolo, assunta al protocollo generale del Comune al n. 24351 del 29/06/2011.
- Che con ordinanza sindacale n. 100 del 20/07/2011 è stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio comunale destinato a scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" ed è stato disposto di non utilizzare l'edificio in questione.
- Che la Giunta Comunale con atto n. 300 del 21/07/2011 ha preso atto della non idoneità dell'edificio comunale denominato scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" e della necessità di chiudere la scuola e trasferire la stessa in locali idonei da reperire nella stessa località Vannulo di Capaccio.
- Che con la summenzionata deliberazione la Giunta Comunale ha incaricato il responsabile del Settore IV, della progettazione del nuovo edificio scolastico nell'area di sedime del precedente e di reperire idonei moduli prefabbricati temporanei da ubicare nei pressi della scuola stessa, da adibire a sede della scuola primaria, in quanto a seguito di indagini espletate in loco, non vi sono locali da poter locare.
- Che con deliberazione di G.C. n. 370 del 15/09/2011 si è preso atto che la proposta pervenuta per la locazione di locali da adibire a sede della scuola dell'infanzia in località Vannulo non è risultata idonea per le motivazioni espresse dal responsabile del Settore III con nota prot. n. 32790 del 06/09/2011 e si è incaricati i responsabili interessati di provvedere mediante il reperimento di idonei prefabbricati temporanei da ubicare nei pressi della scuola stessa.
- Che con deliberazione di G.C. n. 354 del 23/08/2011 i responsabili del settore Finanziario e dei Lavori Pubblici, per le motivazioni nella stessa espresse, sono stati autorizzati a diminuire di € 23.520,00 l'impegno assunto sull'intervento n. 2080101 cap. 40 del bilancio, per l'esecuzione dei lavori necessari e urgenti per l'allestimento dell'area a margine della strada in Località Vannulo dove allocare le strutture prefabbricate da adibire a sede della scuola dell'infanzia e primaria Vannulo.
- Che con deliberazione della G.C. n. 414 del 22/09/2011 si è preso atto della perizia estimativa dei lavori di allestimento dell'area adiacente alla strada loc. Vannulo per l'ubicazione della struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea della scuola dell'infanzia e primaria in località Vannulo, per l'importo complessivo di € 33.792,74.
- Che con la stessa deliberazione sono stati autorizzati i responsabili del servizio Finanziario e dei LL.PP. a diminuire l'impegno programmatico assunto sull'intervento n. 2080101 cap. 40 dell'importo di € 33.792,74 per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia sopra riportata.
- Che con determinazione n. 491 del 14/10/2011 è stata approvata la perizia estimativa dei lavori di allestimento dell'area a margine della strada Via G. Galilei in località Vannulo (basamento di fondazione) dove ubicare la struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea della scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo".
- Che con la stessa determinazione i lavori in questione (identificativo CIG Z0D01B38C1) sono stati affidati, ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del codice dei contratti, alla ditta Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli n. 35 - Capaccio (SA), per l'importo al netto del ribasso percentuale offerto del 7,00% di € 23.284,50 compreso € 125,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- Che con determinazione n. 721 del 20/12/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto, dalla quale risulta che l'importo netto dei lavori è stato elevato da € 23.284,50 ad € 24.423,36 e che a seguito di tale variante sono stati concessi ulteriori giorni 15 di tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Visto, ora, gli atti di contabilità relativi allo stato unico e finale e precisamente: "il verbale di consegna dei lavori, il verbale di sospensione dei lavori, il verbale di ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione", redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto complessivo dei lavori è di € 24.423,36;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta a € 24.423,36 e che all'impresa non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 24.423,36 oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità unica e finale senza riserve;

Visto il DURC prot. n. 19986361 acquisito agli atti del Comune in data 30/07/2012 riportante l'esito positivo della regolarità contributiva da parte della ditta Di Sessa Antonio al 24/01/2012;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 24.423,36 oltre I.V.A. al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di approvare, come approva gli atti relativi alla contabilità unica e finale in premessa elencati, dei lavori di allestimento dell'area a margine della strada Via G. Galilei in località Vannulo (basamento di fondazione) dove ubicare la struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea della scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" (identificativo CIG Z0D01B38C1) redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, dal quale si evince che l'impresa Di Sessa Antonio ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 24.423,36 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;
3. Di liquidare, come liquida alla ditta Di Sessa Antonio, la somma di € 29.552,27 I.V.A. inclusa al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 40 del Bilancio 2012, RR. PP. (giusto impegno n° 3642/2010);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente all'impresa Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 - Capaccio (SA).

A/F

Dott. Ing. Carmine GRECO
Responsabile AREA VI

