



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 357 del 09/07/2009

Del Registro Generale n. 1217 del 15 LUG. 2009

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità condotta forzata a servizio dell'impianto di sollevamento "Torre di Mare" sita in Località Ponte di Ferro - Approvazione atti tecnici e liquidazione alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'Art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", l'Art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'Art. 184 "*Liquidazione di spesa*", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 15 gennaio 2009, con il quale è stato preso atto dell'inconveniente presso la condotta forzata a servizio dell'impianto di sollevamento reflui "Torre di Mare", ubicata sotto la sede viaria di Via Poseidonia in Località Ponte di Ferro ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità della condotta forzata in parola, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;

Considerato che tale intervento rientra nella casistica di cui all'Art. 147 del Regolamento e che per esso si è proceduto con somma urgenza, col metodo dell'affidamento diretto in quanto ne comprende i presupposti;

Considerato, altresì, che la ditta Rizzo Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori;

Visto, ora, il computo metrico consuntivo, relativo ai lavori di somma urgenza in parola per l'importo di € 4.897,29 al netto del ribasso offerto del 10,00 % ed oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 5.876,75 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di "Somma urgenza per ripristino funzionalità condotta forzata a servizio dell'impianto di sollevamento reflui "Torre di Mare", ubicata sotto la sede viaria di Via Poseidonia in Località Ponte di Ferro, affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l.;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e di approvare, come approva il verbale per lavori di somma urgenza, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stato preso atto dell'intervento da realizzare ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità della condotta forzata a servizio dell'impianto di sollevamento reflui "Torre di Mare", ubicata sotto la sede viaria di Via Poseidonia in Località Ponte di Ferro, per l'importo di € 4.897,29 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%, ai sensi

dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA);

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, ammonta a € 5.903,96 così suddivisa:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 10,00%	€	4.897,29
Fondo incentivante	€	27,21
I.V.A. al 20% sull'importo dei lavori	€	979,46
Importo complessivo	€	5.903,96

4. Di impegnare, come impegna la somma di € 5.903,96 I.V.A. inclusa al 20% sull'intervento n° 2090401.22 del Bilancio 2009, per i motivi descritti in premessa;
5. Di dare atto che la ditta Rizzo Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori affidatogli con somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento;
6. Di liquidare, come liquida, alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l., la somma di € 5.876,75 I.V.A. inclusa al 20%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi;
7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
9. Di notificare la presente all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA).

Il Responsabile del Settore IV
dott. arch. Rodolfo Sabelli



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizio idrico integrato

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1705/2009/1 con OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTT
A FORZATA A SERVIZIO IMPIANTO SOLLEVAMENTO "TORRE DI MARE"

Intervento 2090401 Cap. 22 Competenza
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria Acquisizione d
i beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2090401 Cap. 22 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 5.903,96 a favore della ditta
DIVERSI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	4.875.917,00
	Variazioni +	111.442,92
Data . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Variazioni -	0,00
	Impegni -	33.397,18
	Disponibile	4.953.962,74
	Imp. Proposti -	0,00
	Disponibile	4.953.962,74

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO



Settore IV: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S
Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Protezione Civile – Sanità -
Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

Prot. n° 1734

Capaccio, 15 gennaio 2009

Egr. Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli
Sede comunale – Capaccio (SA)

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il Responsabile del procedimento del Servizio 2S “Manutenzione” del Comune di Capaccio, geom. Antonio Franco, visto l’Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – a seguito di sopralluogo effettuato in data 15 gennaio 2009 presso la condotta forzata a servizio dell’impianto di sollevamento reflui “Torre di Mare”, ubicata sotto la sede viaria di Via Poseidonia in Località Ponte di Ferro, ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

Motivi. Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della segnalazione effettuata per le vie brevi dal Comando di Polizia Municipale, che ha riscontrato lo sversamento dei reflui urbani sulla sede stradale di Via Poseidonia, provenienti dalla condotta premente con recapito nel pozzetto di disconnessione sito all’incrocio di Via Poseidonia-Via Marittima in Località Laura e dove i liquami si immettono nella condotta principale a gravità, costituita da tubazione Ø 1200 mm.

Cause. La causa principale scaturisce dalla rottura della condotta costituita da tubazione in vetroresina Ø 500 mm, riscontrata a seguito di controlli e verifiche in loco.

Lavori. I lavori che in questa fase si ritengono necessari e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Disfacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
2. Scavo a sezione obbligata, eseguito parzialmente a mano, in considerazione della presenza di altri sottoservizi quali: cavidotti di media tensione dell’Enel, cavidotti dell’impianto di pubblica illuminazione, cavidotti telefonici, rete fognaria a gravità e rete idrica del Consorzio di Bonifica di Paestum;
3. Trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dai lavori di demolizione e di scavo;
4. Riparazione della tubazione in vetroresina Ø 500;
5. Monitoraggio della condotta per accertare il regolare ripristino della funzionalità;
6. Rinterro della cavità con materiali idonei quali: sabbia, misto di cava, materiale anticapillare e misto stabilizzato per il ripristino della fondazione stradale;
7. Compattazione a strati, dei materiali di rinterro;
8. Ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Ritenuto, pertanto, di dover eseguire tutti i lavori necessari e idonei per ripristinare la regolare funzionalità della condotta forzata in parola, mediante l'eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna n° 1 – Capaccio (SA), all'uopo interpellata che ha dato, pronta disponibilità per gli interventi necessari; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge e, infine, regolarmente iscritta nell'albo dell'impresе del Comune di Capaccio per la categoria dei lavori in oggetto.


Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania attualmente in vigore e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

DISPONE

L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il ripristino della funzionalità della condotta forzata, a servizio dell'impianto di sollevamento reflui "Torre di Mare", sita in Via Poseidonia in località Ponte di Ferro di Capaccio, per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna n° 1 – Capaccio (SA), nella persona del geom. Domenico Rizzo in qualità di legale rappresentante e Amministratore, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

Conclusivamente si concorda che i tempi di approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori risulta stabilita per il giorno 25 gennaio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per accettazione
L'impresa
Rizzo Costruzioni S.r.l.
Domenico Rizzo
RIZZO COSTRUZIONI s.r.l.
L'Amministratore

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13-07-09

prot. 28756


IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15 LUG. 2009 al _____

IL RESPONSABILE



15 LUG. 2009