



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 358 del 09/07/2009

Del Registro Generale n. 1218 del 15 LUG. 2009

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità impianto di sollevamento reflui "Lambiase" sito in Località Capaccio Scalo - Approvazione atti tecnici e liquidazione alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l.-

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'Art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", l'Art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'Art. 184 "*Liquidazione di spesa*", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 29 gennaio 2009, col quale è stato preso atto dell'inconveniente all'impianto di sollevamento reflui "Lambiase" sito in Via Magna Grecia - Località Capaccio Scalo ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;

Considerato che tale intervento rientra nella casistica di cui all'Art. 147 del Regolamento e che per esso si è proceduto con somma urgenza, col metodo dell'affidamento diretto in quanto ne comprende i presupposti;

Considerato, altresì, che la ditta Rizzo Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori;

Visto, ora, il computo metrico consuntivo, relativo ai lavori di somma urgenza in parola per l'importo di € 5.934,13 al netto del ribasso offerto del 10,00 % ed oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 7.120,96 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di "Somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento reflui "Lambiase", sito in Via Magna Grecia - Località Capaccio Scalo", affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l.;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

## D E T E R M I N A


1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e di approvare, come approva il verbale per lavori di somma urgenza, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, col quale è stato preso atto dell'intervento da realizzare ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento reflui "Lambiase", sito in Via Magna Grecia - Località Capaccio Scalo, per l'importo di € 5.934,13 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA);

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, ammonta a € 7.153,93 così suddivisa:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 10,00%	€	5.934,13
Oneri relativi al fondo incentivante	€	32,97
I.V.A. al 20% sull'importo dei lavori	€	1.186,83
Importo complessivo	€	7.153,93

4. Di impegnare, come impegna, la somma di € 7.153,93 I.V.A. inclusa al 20%, sull'intervento n° 2090401.22 del Bilancio 2009, per i motivi descritti in premessa;
5. Di dare atto che la ditta Rizzo Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori affidatogli con somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento;
6. Di liquidare, come liquida, alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l., la somma di € 7.120,96 I.V.A. inclusa al 20%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi;
7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8. Di trasmettere all'Ufficio Finanziario il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, per i conseguenti adempimenti;
9. Di notificare la presente all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA).

Il Responsabile del Settore IV  
dott. arch. Rodolfo Sabelli



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizio idrico integrato

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1706/2009/1 con OGGETTO:  
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'  
IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI "LAMBIASE" CAPACCIO SC.

Intervento 2090401 Cap. 22 Competenza  
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria Acquisizione d  
i beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 2090401 Cap. 22 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 7.153,93 a favore della ditta

Il sottoscritto responsabile del servizio  
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	4.875.917,00
Variazioni +	111.442,92
Variazioni -	0,00
Impegni -	32.147,21
-----	
Disponibile	4.955.212,71
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	4.955.212,71

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO



Settore IV: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione  
Servizio 2S  
Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Protezione Civile – Sanità -  
Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

Prot. n° 3809

Capaccio, 29 gennaio 2009

Egr. Responsabile del Settore IV  
Dott. arch. Rodolfo Sabelli  
Sede comunale – Capaccio (SA)

## VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il Responsabile del procedimento del Servizio 2S “Manutenzione” del Comune di Capaccio, geom. Antonio Franco, visto l’Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – a seguito di sopralluogo effettuato in data 29 gennaio 2009 presso l’impianto di sollevamento reflui “Lambiase” sito in Via Magna Grecia – Loc. Capaccio Scalo, ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

**Motivi.** Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della segnalazione effettuata per le vie brevi da parte del sig. Lambiase Gianfranco, residente in loco, che ha riscontrato l’allagamento dell’area di pertinenza dell’impianto di sollevamento reflui.

**Cause.** La causa principale è dovuta all’avaria dell’impianto di sollevamento costituito da n° 2 elettropompe sommergibili da 2,4 KW/cadauno, riscontrata a seguito di verifica del quadro elettrico di comando e gestione, eseguita dopo aver effettuato la bonifica dei liquami presenti nell’area di pertinenza dell’impianto, mediante l’impiego di autoespurgo.

**Lavori.** I lavori che in questa fase si ritengono necessari e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Verifica delle apparecchiature elettriche di comando e gestione;
2. Apertura dei chiusini sulla vasca di accumulo e sulla camera di manovra mediante l’impiego di autocarro dotato di gru;
3. Sollevamento mediante l’utilizzo di autocarro con gru delle elettropompe sommerse per verifica funzionalità, eventuale pulizia delle girante e/o ricovero in officina specializzata;
4. Smontaggio dei galleggianti di livello per verifica funzionalità, pulizia ed eventuale sostituzione degli stessi;
5. Smontaggio delle valvole di ritegno installate nella camera di manovra per verifica funzionalità, pulizia e successivo rimontaggio delle stesse;
6. Rimontaggio delle apparecchiature con ripristino della funzionalità e conseguente svuotamento della vasca di accumulo e della rete fognaria ormai satura di liquami;
7. Assistenza alle operazioni di pulizia con impiego di autoespurgo della vasca di sollevamento dove sono alloggiato le due elettropompe sommergibili per la rimozione di eventuali detriti e calcare;
8. Monitoraggio per verificare la regolare funzionalità dell’impianto;
9. Sostituzione di n° 1 chiusino in ghisa con relativa soletta in c.a.v. posto su pozzetto d’ispezione a servizio della rete fognaria (con recapito finale all’impianto), ubicato

sulla stradina di accesso all'impianto stesso, in quanto divelto e pericoloso per il transito.

Ritenuto, pertanto, di dover eseguire tutti i lavori necessari e idonei per il ripristino della funzionalità dell'impianto, mediante l'eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna n° 1 – Capaccio (SA), all'uopo interpellata che ha dato, pronta disponibilità per gli interventi necessari; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge e, infine, regolarmente iscritta nell'albo dell'impresе del Comune di Capaccio per la categoria dei lavori in oggetto.

Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania in vigore attualmente e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

## DISPONE

L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento refui "Lambiase", sito in Via Magna Grecia – Loc. Capaccio Scalo, per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna n° 1 – Capaccio (SA), nella persona del geom. Domenico Rizzo in qualità di legale rappresentante e Amministratore, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

Conclusivamente si concorda che i tempi di approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori risulta stabilita per il giorno 18 febbraio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione  
L'impresa

**RIZZO COSTRUZIONI s.r.l.**  
Via Mantegna, 1  
84047 PAESTUM - CAPACCIO (SA)  
Partita IVA 0425826 065 4




Servizio 2S "Manutenzione"  
Il Responsabile del procedimento  
Geom. Antonio Franco

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_


**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13.07.09

prot. 28756


IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15 LUG. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

8007 097 09  
15 LUG. 2009