



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 360 del 09/07/2009

Del Registro Generale n. 1219 del 15 LUG. 2009

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto per la regimentazione delle acque meteoriche in Via Roma - Approvazione atti tecnici e liquidazione alla ditta Sparano Umberto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'Art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", l'Art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'Art. 184 "*Liquidazione di spesa*", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 29 gennaio 2009 col quale, è stato preso atto dell'inconveniente scaturito dallo stato di degrado dell'impianto per la regimentazione delle acque meteoriche in Via Roma - Capaccio ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il rifacimento dello stesso, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Sparano Umberto con sede in Via Carducci, n° 96 - Capaccio (SA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;

Considerato che tale intervento rientra nella casistica di cui all'Art. 147 del Regolamento e che per esso si è proceduto con somma urgenza, col metodo dell'affidamento diretto in quanto ne comprende i presupposti;

Considerato, altresì, che la ditta Sparano Umberto, ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori;

Visto, ora, il computo metrico consuntivo, relativo ai lavori di somma urgenza in parola, per l'importo di € 6.278,72 al netto del ribasso offerto del 10,00 % ed oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 7.534,46 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di "Somma urgenza per il rifacimento dell'impianto per la regimentazione delle acque meteoriche in Via Roma - Capaccio (SA)", affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Sparano Umberto;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A


1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e di approvare, come approva, il verbale per lavori di somma urgenza, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, col quale, è stato preso atto dell'intervento da realizzare ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il rifacimento dell'impianto per la regimentazione delle acque meteoriche in Via Roma - Capaccio (SA), per l'importo di € 6.278,72 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Sparano Umberto con sede in Via Carducci, 96 - Capaccio (SA);

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, ammonta a € 7.569,34, così suddivisa:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 10,00%	€	6.278,72
Fondo incentivante	€	34,88
I.V.A. al 20% sull'importo dei lavori	€	1.255,74
Importo complessivo	€	7.569,34

4. Di impegnare, come impegna, la somma di € 7.569,34 I.V.A. inclusa al 20% sull'intervento n° 2090401.22 del Bilancio 2009, per i motivi descritti in premessa;
5. Di dare atto che la ditta Sparano Umberto ha regolarmente eseguito i lavori affidatogli con somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento;
6. Di liquidare, come liquida, alla ditta Sparano Umberto, la somma di € 7.534,46 I.V.A. inclusa al 20%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi;
7. Di richiedere, all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267;
8. Di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
9. Di notificare la presente all'impresa Sparano Umberto con sede in Via Carducci, 96 – Capaccio (SA).

Il Responsabile del Settore IV
dott. arch. Rodolfo Sabelli



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizio idrico integrato

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1707/2009/1 con OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO IMPIANTO
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA ROMA

Intervento 2090401 Cap. 22 Competenza
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria Acquisizione d
i beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2090401 Cap. 22 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 7.569,34 a favore della ditta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	4.875.917,00
	Variazioni +	111.442,92
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	31.731,80

Data	Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile 4.955.628,12
		Imp.Proposti - 0,00

		Disponibile 4.955.628,12

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO



Comune
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S
Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Protezione Civile – Sanità –
Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

Prot. n° 3813

Capaccio, 29 gennaio 2009

Egr. Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli
Sede comunale – Capaccio (SA)

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il Responsabile del procedimento del Servizio 2S “Manutenzione” del Comune di Capaccio, geom. Antonio Franco, visto l’Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – a seguito di sopralluogo effettuato in data 29 gennaio 2009 presso la strada comunale denominata Via Roma – Capaccio, ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

Motivi. Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della segnalazione effettuata per le vie brevi dal sig. Donato Marino, titolare dell’attività commerciale “Bar Sofia”, che ha riscontrato grosse infiltrazioni d’acqua all’interno dei propri locali, proveniente dai muri perimetrali del fabbricato (lato est e lato sud) confinanti con detta strada comunale.

Cause. La causa principale scaturisce dallo stato avanzato di degrado delle opere esistenti, preposte per la regimentazione delle acque meteoriche e costituite da: cunette in calcestruzzo cementizio ubicate ai margini della strada, caditoie stradali in ghisa, pozzetti in conglomerato cementizio e condotte interrate per il recapito finale delle acque nella condotta principale, ubicata in asse alla carreggiata stradale di Via Roma e costituita da condotta in grés Ø 250 mm e pozzetti in conglomerato cementizio ispezionabili mediante chiusini in ghisa.

Lavori. I lavori che in questa fase si ritengono necessari e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Taglio di conglomerato bituminoso;
2. Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
3. Demolizione di cunette in conglomerato cementizio;
4. Demolizione di fondazione stradale;
5. Scavo a sezione obbligata;
6. Trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
7. Demolizione e rifacimento dei pozzetti a servizio delle caditoie in quanto presentano una serie di crepe che ne pregiudicano la tenuta idraulica;
8. Rifacimento delle condotte di raccolta con recapito finale nella condotta principale;
9. Fornitura e posa in opera di pozzetti d’ispezione in c.a.v. con relative caditoie in ghisa di classe carrabile C250;

10. Rinfiacco delle condotte in p.v.c. con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria, esente da pietre e radici;
11. Riempimento del cavo con idoneo materiale tipo materiale anticapillare e misto granulometrico;
12. Compattazione del materiale costituente la fondazione ed il piano di posa del conglomerato bituminoso;
13. Rifacimento delle cunette in calcestruzzo cementizio;
14. Ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Ritenuto, pertanto, di dover eseguire tutti i lavori necessari e idonei per il rifacimento dell'impianto per la regimentazione delle acque meteoriche in parola mediante l'eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa Sparano Umberto con sede in Via Carducci, 96 - Capaccio (SA), all'uopo interpellata, che ha dato pronta disponibilità per l'intervento necessario; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge e, infine, regolarmente iscritta nell'albo dell'impresе del Comune di Capaccio per la categoria dei lavori in oggetto.

Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania attualmente in vigore e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.


DISPONE

L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il rifacimento dell'impianto per la regimentazione delle acque meteoriche in Via Roma - Capaccio (SA), per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa Sparano Umberto con sede in Via Carducci, 96 - Capaccio (SA), nella persona del Sig. Sparano Umberto in qualità di legale rappresentante e Amministratore, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori. Conclusivamente si concorda che i tempi di approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori risulta stabilita per il giorno 28 febbraio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione
L'impresa

DITTA SPARANO UMBERTO
LAVORI EDILI E STRADALI
Via Carducci, 96 - 84047 Capaccio (SA)
C.E. 029719708200830400
P.IVA 02971970820


 Servizio 2S "Manutenzione"
 Il Responsabile del procedimento
 Geom. Antonio Franco

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE




**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18.07.09

prot. 28756


IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15 LUG. 2009 al 15 LUG. 2009

IL RESPONSABILE



15 LUG. 2009