



OGGETTO: Qualità del servizio elettrico – Criticità presso impianti Rif. Fornitura a 20.000 volt – DEP. VAROLATO – Pulizia e isolamento apparecchiature di competenza comunali – Rif. Fornitura a 20.000 volt - DEP. VAROLATO - CIG: **Z76123C38F**

**Stazione appaltante:** Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828/812260 – Fax. 0828/812239 - e-mail: [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it) - Profilo di committente (URL): [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it)

**Impresa affidataria:** ditta DERVIT S.p.A., con sede in Via Colle del Sole, 5 – 84069 Roccadaspide (SA), P.I.: 00753770650;

**Importo complessivo lavori:** € 13.225,51;

**Responsabile dell'Area VI:** Dott. Ing. Carmine GRECO;

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

### PREMESSO

- **Che** con comunicazione del 29/09/2014 – n. 0846833 da parte di ENEL Distribuzione S.p.A. pervenuta al protocollo generale del Comune di Capaccio in data 30/09/2014 con prot. 38393, si chiedeva un intervento sull'alimentatore a 20 Kv denominato "IDROVORA 00052", in particolare a causa di alcune criticità emerse, si chiedeva la manutenzione e l'adeguamento delle apparecchiature di competenza comunale;
- **Che** per poter eseguire interventi di Pulizia e isolamento apparecchiature di competenza comunali – Rif. Fornitura a 20.000 volt - DEP. VAROLATO è necessaria la disalimentazione della cabina ENEL Distribuzione SpA, giusta richiesta prot. 42970 del 31/10/2014, gli stessi sono stati programmati per il giorno 07/11/2014 dalle ore 9:00;
- **Che** per gli interventi di Pulizia e isolamento apparecchiature di competenza comunali – Rif. Fornitura a 20.000 volt - DEP. VAROLATO è stato sentito il Direttore Tecnico, geom. Alfonso D'Auria, della ditta DERVIT S.p.A Via Colle del Sole n. 5 – 84069 Roccadaspide (SA), il quale ha dato piena disponibilità per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- **Che** le opere di cui in oggetto non sono preventivamente quantizzabili, in quanto non è possibile effettuare il sopralluogo senza la disalimentazione della cabina ENEL e che le opere di manutenzione ed adeguamento del quadro comando saranno dettati direttamente dai tecnici Enel presenti al comando della manutenzione;
- **Che** necessita provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione ed isolamento, al fine di adeguare l'impianto e di evitare le situazioni di criticità emerse;
- **Che** con Ordine di Servizio del 04/11/2014, assunto al prot. n. 43298 del 04/11/2014, si autorizzava l'impresa a provvedere Pulizia e isolamento apparecchiature di competenza comunali – Rif. Fornitura a 20.000 volt - DEP. VAROLATO, di concerto con i tecnici ENEL così come richiesto nella nota prot. 42970 del 31/10/2014, programmati il giorno 07/11/2014 dalle ore 9:00 e ad

emettere fattura e consuntivo dei lavori per il saldo degli stessi;

Il giorno **04** del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **duemilaquattordici**, in seguito al preavviso dato dal RuP si sono trovati sul luogo i sigg.:

- Dott. Ing. Carmine Greco, interno alla stazione appaltante, nella qualità di Direttori dei Lavori e RuP;
- Geom. Alfonso D'Auria, domiciliato per la carica presso la DERVIT S.p.A. Via Colle del Sole n. 5 – 84069 Roccadaspide (SA) - Partita I.V.A. n. 00753770650;

per procedere, come hanno proceduto in contraddittorio, alla formale consegna dei lavori di cui trattasi.

Alla presenza continua degli intervenuti e con le spiegazioni dovute, la sottoscritta Direzione Lavori, ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e verificato i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.


Altresì ha indicato le aree e ha preso atto dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori messi in cantiere dall'appaltatore che consistono genericamente in escavatori, pala meccanica e bobcat, autocarri, rulli vibranti etc. di cui l'appaltatore medesimo s'impegna e rendere apposito elenco. L'appaltatore si riserva di approvvigionarsi dalle cave di prestito e di scaricare nelle discariche autorizzate a secondo della disponibilità durante il periodo di esecuzione dei lavori. L'appaltatore dichiara che le aree sulle quali si devono eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo approvato sono libere da persone e cose e che in ogni caso lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori medesimi.


Inoltre, la sottoscritta D.LL., ha illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando lettura del Capitolato speciale d'appalto, di cui al progetto esecutivo generale, e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli obblighi dell'Impresa.

Il Geom. Alfonso D'Auria, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia degli elaborati di progetto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data di sottoscrizione del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 38 ( trentotto ) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 12/12/2014.

Del che è verbale che, letto e condiviso, è controfirmato per accettazione dalle parti in triplice copia di cui una verrà trasmessa per gli opportuni provvedimenti al Responsabile Unico del Procedimento.

L'impresa appaltatrice "DERVIT S.p.A." - geom.  (Direttore Tecnico)

La Direzione Lavori: Dott. Ing. Carmine Greco, interno alla stazione appaltante,  


Visto: Il responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Carmine GRECO Resp. LL.PP.  
Area VI 