



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

IL commitente:
Comune di
CAPACCIO PAESTUM

PROGETTO ESECUTIVO

CUP.: H41B21000840001

Oggetto:

“Interventi di rigenerazione urbana delle borgate volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità, del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.

Elaborati:

E. 7.9.2

ELABORATI GENERICI

ALLEGATO A - CRONOPROGRAMMA

Sindaco
Avv. Alfieri Francesco

IL R.U.P.:
Ing. Giovanni Vito Bello



I Progettisti:

RTP
Ing. Luca Picilli
(capo ufficio mandataria)



Arch. **Domenico Scorziello**
(mandante)



Data:
Dicembre 2022

ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE BORGATE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHE' AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO, DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: Località Capaccio Scalo e Località Borgo Nuovo-Cafasso, Capaccio Paestum (Salerno)

Capaccio Paestum, __/12/2022


COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Dott. Ing. LUCA PICILLI
N. 6820 SEZ-A
Ingegnere Picilli Luca Capogruppo)
Civile ed Ambientale
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Avv. Alfieri Franco)

Ingegnere Picilli Luca

Via Bisceglie, 38
84044 Albanella (Salerno)
Tel.: +39 328 7961510 - Fax: -
E-Mail: luca.picilli@gmail.com

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
ALLESTIMENTO CANTIERE BORGO CAFASSO - Ambito 4	1	3	5
LAVORI AMBITO 4	4	90	129
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	8	10
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	3	3
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano	1	4	4
Rimozione di recinzioni e cancelli	1	5	8
Scavo a sezione obbligata	1	5	5
Posa di condotta fognaria e pozzetti	1	6	8
Formazione di fondazione stradale	1	10	12
Formazione di manto di usura e collegamento	1	10	12
Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra	1	30	40
Realizzazione opere a verde: prato e piante	1	10	12
Installazione corpi illuminanti	1	14	19
SMOBILIZZO CANTIERE BORGO CAFASSO	1	4	5
ALLESTIMENTO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO - Ambito 1-2-3	1	9	11
LAVORI AMBITO 3	2	65	92
Scavo di sbancamento	1	10	12
Realizzazione opere in elevazione in CA	1	14	19
Posa di recinzioni e cancellate	1	5	5
Demolizioni pavimentazioni stradali e cordoli	1	11	15
Realizzazioni massetti, pavimentazioni in pietra e sistemazione percorsi	1	30	42
Realizzazione illuminazione	1	11	15
Fornitura arredo urbano	1	3	3
LAVORI AMBITO 1	3	133	192
Demolizione di pavimentazioni e strutture in CA	1	62	87
Scavo e realizzazione condotta fognaria	1	24	33
Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra	1	40	60
Realizzazione illuminazione	1	12	18
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	4	4
LAVORI AMBITO 2	5	118	173
Demolizione di pavimentazione ed opere in CA	1	41	61
Realizzazione condotta fognaria	1	11	15
Formazione di fondazione stradale	1	8	10
Realizzazione massetti e pavimentazioni in pietra	1	40	60
Fornitura e posa in opera di asfalto stampato	1	14	21
Realizzazione segnaletica orizzontale	1	2	2
Sistemazione di arredo urbano: piante	1	5	5
SMOBILIZZO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO	1	5	5

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = AMBITO 4

3) = AMBITO 3

4) = AMBITO 1

5) = AMBITO 2

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro







