



## COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno  
AREA MANUTENZIONI

Lavori di sistemazione della piazzetta in località Capo di fiume  
nel Comune di Capaccio Paestum

Sindaco  
Avv. Alfieri Francesco

### PROGETTO ESECUTIVO

Progetto approvato con:  
[ ] Delibera di Consiglio Comunale  
[ ] Delibera di Giunta Comunale  
[ ] Determinazione Dirigenziale

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rup: Ing. Federica Turi

Progettista: Ing. Federica Turi



Elaborato

TAV. 4.2

Oggetto dell'elaborato

All. A - CRONOPROGRAMMA

Scala

-

# ALLEGATO "A"

**Comune di CAPACCIO PAESTUM**  
Provincia di Salerno

## DIAGRAMMA DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di Sistemazione della piazzetta in Località Capo di Fiume nel Comune di Capaccio Paestum

**COMMITTENTE:** Comune di Capaccio Paestum.

**CANTIERE:** Loc. Capo di Fiume, CAPACCIO PAESTUM (Salerno)

CAPACCIO PAESTUM, \_\_\_\_\_

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(RUP Turi Ing. Federica)  
*per prescrizione*  
**IL COMMITTENTE**  
\_\_\_\_\_  
*Federica Turi*  
(RUP Turi Federica)

**RUP Turi Ing. Federica**  
Via Scorzello n.4  
84044 Capaccio Paestum (Salerno)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																		
OGGETTO: Lavori di Sistemazione della piazzetta in Località Capo di Fiume nel Comune di Capaccio Paestum		DURATA COMPLESSIVA: 120 GIORNI																
LAVORAZIONI	N. GIORNI	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				
		1 sett	2 sett	3 sett	4 sett	5 sett	6 sett	7 sett	8 sett	9 sett	10 sett	11 sett	12 sett	13 sett	14 sett	15 sett	16 sett	17 sett
ALLESTIMENTO CANTIERE	4																	
DEMOLIZIONI e SCAVI	7																	
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI	4																	
REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI IN C.A.	7																	
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI E CORDOLI IN PIETRA	60																	
REALIZZAZIONERIVESTIMENTI IN PIETRA	15																	
FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA	14																	
VERNICIATURA SCACCIERA	3																	
FORNITURA DI ARREDO URBANO	3																	
SMOBILIZZO CANTIERE	3																	

TOT. 120

