Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 319 DEL 04-08-2011

OGGETTO: Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare Borgo Nuovo Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2.

L'anno duemilaundici il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, alle ore 12.30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ***Marino Pasquale***, nella sua qualità di **Sindaco**

			Presenti	Assenti
1	***Tarallo Lorenzo Gerardo***	***Vice Sindaco***	Si	
2	***Agresti Giuseppe***	***Assessore***	Si	
3	***Buccella Rosario***	***Assessore***	Si	
4	***Nacarlo Salvatore***	***Assessore***	Si	

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- Che con decreto dirigenziale n. 163 del 24 aprile 2009 – Edilizia scolastica – L.R. 50/85 – dell'A.G.C.17 – Istruzione – Educazione – Formazione Professionale – Politica Giovanile e del Forum – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 dell'11/05/2009, è stato assegnato a quest'amministrazione il contributo come di seguito specificato:
  - € 154.421,33 – Esercizio Finanziario 2006;
  - € 300.907,06 – Esercizio Finanziario 2007;
- Che con deliberazione di G .C. n. 332 del 23/09/2009 il contributo sopra riportato, è stato finalizzato per l'adeguamento della scuola elementare di Borgo Nuovo alle norme di sicurezza;
- Che con la summenzionata deliberazione si è approvato lo studio di fattibilità, redatto dall'ufficio LL. PP., dal quale si evincono le condizioni di fattibilità dell'intervento e il quadro delle risorse ammontanti a complessive € 455.328,39, di cui ai contributi assegnati;
- Che il Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/2009 con atto n.90 ha approvato la variazione dell'elenco annuale 2009 del programma triennale 2009/2011 con la previsione dell'intervento di Adeguamento della scuola elementare di Borgo Nuovo alle norme di sicurezza nell'importo di € 154.421,33, finanziato dalla Regione Campania ai sensi della L. R. n. 50/85 con il contributo assegnato – E.F. 2006, e l'intervento di Adeguamento della scuola elementare di Borgo Nuovo alle norme di sicurezza – nell'importo di € 300.907,06, finanziato dalla Regione Campania ai sensi della L. R. n. 50/85 con il contributo assegnato – E. F. 2007;
- Che la suddivisione in due lotti si è resa necessaria in quanto i contributi assegnati dalla Regione Campania sono stati previsti in due differenti esercizi finanziari (2006 – 2007);
- Che con determinazioni n. 542 e 543 del 12/10/09 a firma del responsabile del Settore IV sono stati conferiti gli incarichi rispettivamente della progettazione strutturale preliminare generale e dei definitivi ed esecutivi di I e II lotto al dott. ing. Antonio Sornicola e della progettazione architettonica preliminare generale e dei definitivi ed esecutivi di I e II lotto al dott. arch. Carmine Voza;
- Che con deliberazione di G. C. n. 430 del 23/11/2009 si è approvato il progetto preliminare generale, redatto dai summenzionati professionisti, nell'importo complessivo di € 455.328,39;
- Che con deliberazione di G. C.n. 437 del 2/12/2009 si è approvato il progetto definitivo I lotto, nell'importo complessivo di € 300.907,06;
- Che con deliberazione di G.C. n. 438 del 2/12/2009 si è approvato il progetto definitivo II lotto, nell'importo complessivo di € 154.421,33;
- Che per il primo lotto si è contratto il prestito con la Cassa DD.PP. posizione n. 4540019 di € 300.907,06;
- Che per il II lotto si è contratto il prestito con la Cassa DD.PP. posizione n.4540018;
- Che la Regione Campania, con nota prot. 1098167 del 18/12/09, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/09 ha comunicato che questo Ente è risultato assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivo di € 262.643,25 destinato ad interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico di Borgo Nuovo;
- Che con deliberazione di G.C. n.130 del 07/04/2010 si è approvato, pertanto, il nuovo progetto definitivo generale, per un importo complessivo di € € 717.971,64 di cui € 563.934,84 per lavori a base d'asta e € 154.036,80 per somme a disposizione;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 135 del 09/04/2010 si è approvato il progetto esecutivo generale per un importo complessivo di € 717.971,64 di cui € 563.934,84 per lavori a base d'asta e € 154.036,80 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che con deliberazione di G.C. n. 211 del 17/05/2010 si è approvato il progetto esecutivo III stralcio funzionale, redatto dai tecnici incaricati dott. ing. Antonio Sornicola e dott. arch. Carmine Voza, per un importo complessivo di € 262.643,25;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore IV n 255 del 25/05/2010 si è dato

corso alle procedure per l'affidamento del contratto dei lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Borgo Nuovo", ponendo a base di gara il progetto esecutivo generale, suddiviso in tre stralci funzionali, al fine di avere una sola impresa responsabile dei lavori e per evitare la compresenza di differenti imprese sul luogo dei lavori, mediante procedura aperta e con selezione dell'offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Che il bando di gara, come disposto dal comma 5 dell'art.122 del codice dei appalti pubblici il bando è stato pubblicato in data 04/06/2010 sulla Gazzetta Ufficiale – 5a Serie Speciale – Contratti pubblici n. 63/2010 ed in pari data sui quotidiani Finanza & Mercati e La Città di Salerno, all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente e sul sito informatico presso l'Osservatorio;
- Che alla scadenza prevista dal bando(ore 12,00 del 01/07/2010) sono pervenute n. 4 offerte;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 346 del 02/07/2010, come disposto dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/06 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
- Che con determinazione n. 436 del 18/08/2010 sono state approvate le operazioni della gara con aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa " FELCO Costruzione Generali s.r.l. , con sede legale in via Zeccagnuolo 71 84016 Pagani (SA) che ha conseguito il punteggio complessivo di 82,0751 (40,3404 punti in relazione agli elementi economici e 41,7347 punti in relazione agli altri elementi) e che ha offerto la cifra di € 419.822,83 oltre € 4.171,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 423.993,89 oltre Iva cui corrisponde il ribasso medio percentuale del 25,00% sul prezzo complessivo a base d'asta;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3648 del 23/09/2010, registrato all'agenzia delle Entrate in data 12/10/2010 al n.178;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 03/11/2010, come da verbale di consegna agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici;
- Che con determinazione del responsabile del Settore n.2 del 04/01/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva che eleva l'importo contrattuale da € 423.993,90 ad € 444.734,62 , con un aumento di € 20.740,72 oltre IVA , con un incremento del 4,94%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;
- Che durante il corso dei lavori la Dirigente scolastica del I circolo con nota prot. 1627-A23 del 03/05/2011, ha rappresentato nuove esigenze funzionali, che a seguito di finaziamento PON relativo alla realizzazione di progetti, richiedono attività complementari alla didattica quali creazione di un laboratorio di scienze, nonché l'esigenza temporanea di una sesta aula didattica. Tale richiesta comporta la necessità di modificare l'attuale sistema di circolazione sia pedonale sia carrabile interno e quindi di realizzare un'area di sosta e manovra in prossimità della strada e limitare allo stretto necessario l'accesso veicolare all'interno dell'area cui ne è conseguita la possibilità di riservare una zona per lo svolgimento di attività sportive e ricreative all'aperto;

Visto il comma 1, lett.b) dell'art.132 del D.lgs. n.163/06 che testualmente recita:

> *"Le varianti in corso d'opera sono ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:*
> *[..]*
> *b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento [...]"*

Visto l'art.161 del Regolamento "Variazioni ed addizioni al progetto approvato" che qui si intende integralmente riportato ed in particolare i commi 3), 4), 7), 8),9) e 12);

Visto la relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi del comma 8) dell'art.161 del D.P.R.207/2010 nella quale vengono riportate le motivazioni della necessità della redazione della seconda perizia di variante e nella quale viene accertata la sua non imputabilità alla stazione appaltante;

Visto la perizia di variante e suppletiva n.2, presentata al protocollo generale dell'Ente in data

ALLEGATO SUB "A"

COMUNE DI CAPACCIO
13 GIU. 2011
Prot. N. 21645

Al Responsabile del Settore IV - LL.PP.
Del Comune di Capaccio (SA)
Arch. Rodolfo Sabelli

OGGETTO: Lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOC. BORGO NUOVO ***TRASMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2***

I sottoscritti **arch. Lucrezia V. Ricciardi e ing. Antonio Sornicola**, in qualità di Direttori dei lavori indicati in oggetto,
Trasmettono gli atti della Perizia di Variante n° 2 costituiti da:

1. Relazione paesaggistica
2. Elaborato grafico (piante, prospetti, sezioni, planimetria, particolari,.)

3. Relazione generale e quadro economico;
4. Computo metrico estimativo:
   - 4.1Generale — 1°, 2° e 3° stralcio funzionale
   - 4.2 L.R. 50/85 (E.F.2007) — 1° stralcio funzionale
   - 4.3 L.R. 50/85 (E.F.2006) — 2° stralcio funzionale
   - 4.4 L. 23/96 (P.A.2009) — 3° stralcio funzionale
5. Elenco prezzi:
   - 5.1Generale — 1°, 2° e 3° stralcio funzionale
   - 5.2 L.R. 50/85 (E.F.2007) — 1° stralcio funzionale
   - 5.3 L.R. 50/85 (E.F.2006) — 2° stralcio funzionale
   - 5.4 L. 23/96 (P.A.2009) — 3° stralcio funzionale
6. Quadro comparativo:
   - 6.1 Generale — 1°, 2° e 3° stralcio funzionale
   - 6.2 L.R. 50/85 (E.F.2007) — 1° stralcio funzionale
   - 6.3 L.R. 50/85 (E.F.2006) — 2° stralcio funzionale
   - 6.4 L. 23/96 (P.A.2009) — 3° stralcio funzionale
7. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

8. Pianta impianto elettrico scuola
9. Pianta impianto di terra scuola
10. Pianta impianto termico scuola
11. Pianta impianto antincendio

Capaccio _____

I Direttori dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO — ANTONIO SORNICOLA — ALBO N. 2903

ARCHITETTO LUCREZIA RICCIARDI — ALBO N. 2

ALLEGATO SUB "B"

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)_GENERALE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
								ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva)
								%	%		€	€	€
A.	**Importo perizia di variante (A.1+A.2.4)**						**€ 480.421,06**						77,85%
	1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)						**€ 476.250,00**						
	1.		Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza				€ 476.250,00		10,00			47.625,00	523.875,00
	2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				%	€	**€ 4.171,06**						
	1.		Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)				€ -		10,00			,00	,00
	2.		Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)			4.171,06	€ 4.171,06		10,00			417,11	4.588,17
B.	**Somme a disposizione della stazione appaltante**				%	€	**€ 136.712,43**						22,15%
	1.		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			6.000,00	€ 6.000,00		20,00			1.200,00	7.200,00
	2.1		Rilievi				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
	2.2		Accertamenti e indagini			3.293,45	€ 3.293,45		20,00			658,69	3.952,14
	3.		Allacciamenti ai pubblici servizi			2.000,00	€ 2.000,00		20,00			400,00	2.400,00
	4.		Imprevisti				€ -						
	5.		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -						
	6.		Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006				€ -						
	7.1		Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006			3.195,85	€ 3.195,85	8,50			271,65		3.467,50
	7.2		Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione			47.000,00	€ 47.000,00	4,00	20,00		1.880,00	9.776,00	58.656,00
	7.3		Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi				€ -		20,00			,00	
	7.4		Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
	8.		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione			4.900,00	€ 4.900,00	4,00	20,00		196,00	1.019,20	6.115,20
	9.		Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
	10.		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			2.579,24	€ 2.579,24						2.579,24
	11.1		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			2.644,43	€ 2.644,43	4,00	20,00		105,78	550,04	3.300,25
	11.2		Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			1.000,00	€ 1.000,00						1.000,00
	12.		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)				€ 64.099,46				2.453,42	61.646,04	
C.	**Totale (A + B)**						**€ 617.133,49**						
D.	**Importo stanziato**						**€ 717.971,64**						
E.	**Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)**						**€ 100.838,15**						

Ver. 11.0 del 08/06/2011

conforme all'art. 16 DPR 207/2010

ALLEGATO SUB "B"

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)_ L.R.50/85 E.F. 2007

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
								ALTRE IMPOSTE %	IVA %	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE €	IVA €	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva) €
A.	Importo perizia di variante (A.1+A.2.4)						€ 217.669,80						79,10%
	1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)						€ 217.669,80						
	1.		Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza				€ 217.669,80		10,00			21.766,98	239.436,78
	2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				%	€	€ -						
	1.		Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)				€ -		10,00			,00	,00
	2.		Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)				€ -		10,00			,00	,00
B.	Somme a disposizione della stazione appaltante				%	€	€ 57.510,39						20,90%
	1.		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ -		20,00			,00	
	2.1		Rilievi				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
	2.2		Accertamenti e indagini				€ 1.548,24		20,00			309,65	1.857,89
	3.		Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 2.000,00		20,00			400,00	2.400,00
	4.		Imprevisti				€ -						
	5.		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -						
	6.		Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006				€ -						
	7.1		Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006			1.451,13	€ 1.451,13	8,50			123,35		1.574,48
	7.2		Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione			18.584,83	€ 18.584,83	4,00	20,00		743,39	3.865,64	23.193,87
	7.3		Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi				€ -		20,00			,00	
	7.4		Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
	8.		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione			2.900,00	€ 2.900,00	4,00	20,00		116,00	603,20	3.619,20
	9.		Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
	10.		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			1.214,62	€ 1.214,62						1.214,62
	11.1		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			707,82	€ 707,82	4,00	20,00		28,31	147,23	883,36
	11.2		Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			1.000,00	€ 1.000,00						1.000,00
	12.		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)				€ 28.103,75				1.011,05	27.092,70	
C.	Totale (A + B)						€ 275.180,19						
D.	Importo stanziato						€ 300.907,06						
E.	Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)						€ 25.726,87						

Ver. 11.0 del 08/05/2011

conforme all'art. 16 DPR 207/2010

ALLEGATO SUB "B"

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)_ L.R.50/85 E.F. 2006

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
								ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva)
								%	%		€	€	€
A.			**Importo perizia di variante (A.1+A.2.4)**				**€ 106.163,56**						76,33%
			1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)				**€ 106.163,56**						
		1.	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza				€ 106.163,56		10,00			10.616,36	116.779,92
			2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		%	€	**€ -**						
		1.	Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)				€ -		10,00			,00	,00
		2.	Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)				€ -		10,00			,00	,00
B.			**Somme a disposizione della stazione appaltante**		%	€	**€ 32.924,95**						23,67%
		1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ -		20,00			,00	
		2.1	Rilievi				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		2.2	Accertamenti e indagini				€ 600,00		20,00			120,00	720,00
		3.	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ -		20,00			,00	
		4.	Imprevisti				€ -						
		5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -						
		6.	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006				€ -						
		7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006			711,12	€ 711,12	8,50			60,45		771,57
		7.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione			14.560,12	€ 14.560,12	4,00	20,00		582,40	3.028,50	18.171,03
		7.3	Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi				€ -		20,00			,00	
		7.4	Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione			2.000,00	€ 2.000,00	4,00	20,00		80,00	416,00	2.496,00
		9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			150,00	€ 150,00						150,00
		11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		11.2	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ -						
		12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)				€ 14.903,71				722,85	14.180,86	
C.			**Totale (A + B)**				**€ 139.088,51**						
D.			**Importo stanziato**				**€ 154.421,33**						
E.			**Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)**				**€ 15.332,82**						

Ver. 11.0 del 08/06/2011

conforme all'art. 16 DPR 207/2010

ALLEGATO 23 "B"

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)_ LEGGE23/96 P.A. 2009

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
								ALTRE IMPOSTE %	IVA %	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE €	IVA €	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva) €
A.			**Importo perizia di variante (A.1+A.2.4)**				**€ 156.587,70**						77,19%
			1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)				**€ 152.416,64**						
		1.	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza				€ 152.416,64		10,00			15.241,66	167.658,30
			2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		%	€	**€ 4.171,06**						
		1.	Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)				€ -		10,00			,00	,00
		2.	Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)			4.171,06	€ 4.171,06		10,00			417,11	4.588,17
B.			**Somme a disposizione della stazione appaltante**		%	€	**€ 46.277,09**						22,81%
		1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			6.000,00	€ 6.000,00		20,00			1.200,00	7.200,00
		2.1	Rilievi				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		2.2	Accertamenti e indagini			1.145,21	€ 1.145,21		20,00			229,04	1.374,25
		3.	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ -		20,00			,00	
		4.	Imprevisti				€ -						
		5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -						
		6.	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006				€ -						
		7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006			1.033,60	€ 1.033,60	8,50			87,86		1.121,46
		7.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione			13.855,05	€ 13.855,05	4,00	20,00		554,20	2.881,85	17.291,10
		7.3	Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi				€ -		20,00			,00	
		7.4	Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	4,00	20,00		,00	,00	
		10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			1.214,62	€ 1.214,62						1.214,62
		11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			1.936,61	€ 1.936,61	4,00	20,00		77,46	402,81	2.416,89
		11.2	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ -						
		12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)				€ 21.092,00				719,52	20.372,48	
C.			**Totale (A + B)**				**€ 202.864,79**						
D.			**Importo stanziato**				**€ 262.643,25**						
E.			**Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)**				**€ 59.778,46**						

Ver. 11.0 del 08/05/2011

conforme all'art. 16 DPR 207/2010

13/06/2011 al n. 21645, composta dagli elaborati progettuali riportati nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione, nella quale la direzione dei lavori ha previsto le richieste avanzate dalla Dirigente Scolastica, rispettando comunque l'impostazione iniziale e le tipologie delle opere previste nel progetto originario;

Preso atto

- che a seguito di tale perizia, l'importo contrattuale viene elevato da € 444.734,62 ad € 480.421,06 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.171,06, contenuto nel limite del 20% e pari al 13,4407%, rispetto all'importo dell'appalto;
- che alla maggiore spesa si fa fronte con l'utilizzo degli imprevisti e parte del ribasso d'asta;
- che l'importo complessivo a seguito di tale variante, resta sempre fissato in € 717.971,64;
- che l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in segno di accettazione dei nuovi lavori;
- che è stato acquisito su detta variante il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, recepito al protocollo generale dell'Ente in data 03/08/2011 al n. 29506;
- Ritenuto di procedere all'approvazione di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Borgo Nuovo;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal responsabile dell'ufficio LL.PP. , ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00, recante il TUEL;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00, recante il TUEL;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, per le motivazione in premessa riportate, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Borgo Nuovo" la perizia di variante e suppletiva n.2, composta dagli elaborati progettuali di cui all'allegato sub "A" ,che eleva l'importo contrattuale da € 444.734,62 ad € 480.421,06 con un incremento del 13,4407% rispetto all'importo dell'appalto, facendo fronte alla maggiore spesa con l'utilizzo degli imprevisti e di parte del ribasso d'asta;
3. Di approvare i nuovi quadri tecnici economici del progetto generale, dei progetti: I stralcio – II stralcio e III stralcio, venutesi a determinare a seguito della presente perizia di variante, alllegati sub "B" alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che a seguito di tale variante l'importo complessivo dei lavori resta sempre fissato in € 717.971,64;
5. Di approvare l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione dell'esecuzione dei nuovi lavori;
6. Di dare atto ancora che a seguito di tale variante vengono concessi all'impresa ulteriori giorni 60 di tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
7. Di dare atto che l'opera è finanziata con il concorso regionale del 5% sulle rate di ammortamento del prestito da contrarre con la Cassa DD.PP., di cui al contributo assegnato ai sensi della L. R. 50/85, € 154.421,33 – Esercizio Finanziario 2006, € 300.907,06 – Esercizio Finanziario 2007, allocati sull'intervento n. 2040201.07 del bilancio del corrente esercizio, r.p. 2009 e con il finanziamento assegnato ai sensi della legge 23/96, di complessive € 262.643,25, così ripartito: quota 1/3 pari ad € 87.547,75 a carico della Regione Campania, quota un 1/3 a carico del Ministero P.I. Di € 87.547,75 e quota rimanente di 1/3 a carico di questo Ente, allocato sull'intervento n. 2040101.03 del bilancio del corrente esercizio finanziario, r.p. 2010.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 recante il TUEL e ss.mm.ii.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO:SETTORE IV

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
RODOLFO SABELLI

Capaccio (SA 04.08.2011

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

Capaccio (SA) 04.08.2011

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 05 AGO. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data , 05 AGO. 2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 05 AGO. 2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[x] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data 05 AGO. 2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE